

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Kryry - Vroutek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 3014 ze dne 27. 10. 2020

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro daňové doklady:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E650-S-868/2021**

ISPROFOND: 500 312 0047

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881 , DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka 706 B

bank. spojení: **XXXX**

zastoupena: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva, Vladimír Jehlička, DiS, člen
představenstva, Miroslava Bosmanová, člen představenstva, Libuše Tintěrová, člen
představenstva, Pavel Holzknicht, člen představenstva (společnost v celém rozsahu zastupují
vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

Korespondenční adresa:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: 20248

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Kryry - Vroutek**“, evid. č. **65020218** uzavřely dne 10. 03. 2021 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 16 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných níže dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je změna Postupných závazných milníků, úprava Doby pro uvedení do provozu a úprava Doby pro dokončení a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

Důvodem pro změnu závazných milníků a úpravu Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení je zejména skutečnost potřebné koordinace prací stavby na aktualizaci adresného SW zabezpečovacího zařízení s investičními globály „Výstavba PZS v km 201,578 (P1724) trati Plzeň – Žatec“ a „Doplnění závor na přejezdu P1926 v km 206,160 trati Žatec – Obrnice“ a předpokládané termíny výluk v návrhu ROV 75019.

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na následující změně termínů realizace Díla oproti termínům uvedeným v Příloze k nabídce:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle podčlánku 7.9 do 12 měsíců od Data zahájení prací.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 8 měsíců od Data zahájení prací (vyjma následného propracování).

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. U výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 21. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací (<i>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1</i>) |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele“ |

- 2.2 **Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a jeho nedílnou součástí.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje ve **třech** vyhotoveních, z nich **dvě** vyhotovení obdrží Objednatel a **jedno** vyhotovení Zhotovitel.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací
(nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 12. 08. 2021

V Litoměřicích dne 05. 08. 2021

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Harmonogram postupu prací (nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1)

Úprava adresného softwaru v závislosti koordinace prací na SW ZZ s investičními stavbami

