

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava podchodu ŽST Ústí n.L.
hl.n.“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E650-S-3027/2020** - (Dodatek č. 3- č. j.: - 15366/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení : XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: **Ing. Jakub Svoboda**, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Viz sídlo

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-20-003-GADZ**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava podchodu ŽST Ústí n.L. hl.n.**“ evid. č. **65020139** uzavřely dne 02. 09. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“) a následně byl dne 21. 12. 2020 uzavřen Dodatek č. 1 a dne 24. 06. 2021 Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve **Změnovém listu stavby č. 3** dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 3**.
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **28 805 251,38 Kč**

slovy: dvacet osm milionů osm set pět tisíc dvě stě padesát jedna korun českých třicet osm haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 3, který tvoří přílohu č. 13 této Smlouvy.

- 2.2 **Odstavec 3.7, Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1) se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup případných výlukových prací (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 13 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací na **SO-01, SO-03, SO-04 a SO-05** činí celkem **8 měsíců** a na **SO-02** činí celkem **12 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Odůvodnění:

Prodloužení termínu realizace z důvodu prodlevy dokončení jednotlivých prací na ocelových nosných konstrukcích. Prodleva vzhledem ke skutečnosti celosvětových

nedostatečných dodávek hutního materiálu, tímto se zpozdí i dodání nerezových plechů pro dokončení oplechování (dokrytí) prostor mezi pohyblivými schody a betonovou konstrukcí. Lhůta pro dokončení stavebních prací u SO-02 bude prodloužena o 1 měsíc.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **2** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1:

(Příloha č. 5 Smlouvy) Harmonogram postupu prací – aktualizovaný dle změnového listu

Příloha č. 2:

(Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list stavby č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 26. 08. 2021

V Ústí nad Labem dne 25. 08. 2021

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

Předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....

Ing. Luboš Tomášek

Člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1:

(PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

- aktualizovaný harmonogram postupu prací

	červenec											srpen											září																				
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
SO 01 - Komerční prostory																																											
Prostor č.2																																											
vyklizení prostoru - KONE																																											
demontáž ochranného bednění																																											
dokončení stavební úpravy po demontáži bednění																																											
SO 02 - Eskalátory																																											
Nástupiště č.3																																											
zam.práce-osazení zábradlí, sklen.výplni																																											
stavební úpravy-dobetonování prahu,doplnění dlažby																																											
zaměření krycích plechů,nabídka,odsouhlasení																																											
výroba krycích plechů (pokud možno vč. 2.nástupiště)																																											
montáž nosných plechů a krycích nerezových plechů																																											
dokončení montáže eskalátorů, balustrád,zprovoznění																																											
chodu,připrava na revizi																																											
zkoušky,revize																																											
demontáž ochranného bednění,úklid																																											
Nástupiště č.2																																											
montáž pomocných montážních nosníků																																											
montáž oplocení a ochranného bednění																																											
demontáž zábradlí																																											
demontáž eskalátorů																																											
poděpění nástupiště																																											
stavební úpravy-bourání, vyčištění,nátěr bet.povrchu																																											
návoz nových eskalátorů,usazení eskalátorů																																											
montáž,kompletace eskalátorů, montáž nosných a krycích plechů, balustrád																																											
zam.práce-osazení zábradlí, sklen.výplni																																											
stavební úpravy-dobetonování prahu,doplnění dlažby																																											
zkoušky,revize,																																											
demontáž ochranného bednění,úklid																																											
SO 03 - Podehled, stavební část																																											
Oprava maleb podchodu																																											
Oprava dlažeb podchodu																																											
Výměna schodišťových madel u nástupištních zábradlí																																											

PŘÍLOHA Č. 2:

(PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

- Změnový list stavby č. 3

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(změny během výstavby)**

Název veřejné zakázky	Oprava podchodu ŽST Ústí n.L. hl.n.
Ev. č. VZ	65020139
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-3027/2020
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	<u>3</u>
Změna se týká těchto SO, PS, JV	<u>SO-01 – Komerční prostory</u> <u>SO-02 – Oprava eskalátorů</u>
Iniciátor změny	<u>Objednatel / Zhotovitel</u>
Předběžný souhlas (kdy/kým)	<u>NPI, 15. 7. 2021</u>

Stručný popis změny :

Zatřídění změn § 222/ 5,6 ZZVZ

- Po demontáži pohyblivých schodů, která nebyla vzhledem k zajištění plynulosti a komfortu přepravy cestující veřejnosti možná v dřívějším termínu před samotnou instalací nových schodů a vycházela z požadavků investora akce, a odstranění jejich nosných prvků bylo zjištěno nevyhovující sedlo pro usazení nových pohyblivých schodů, dané sedlo muselo být rozšířeno. Stávající betonové konstrukce odbourány v požadované šířce. Následně zhotoveno bednění pro odlití nosného sedla z betonu, o předepsané pevnosti dle dokumentace pro provedení stavby, potřebného pro usazení a vycentrování schodů ve stávající stavební jámě. Tyto práce si vyžádaly prodlevu vzhledem k technologicky neměnným stavebním postupům.
- Investor dále během probíhajících stavebních prací po dohodě se zhotovitelem změnil odstín a specifika nátěru ocelových konstrukcí, tyto konstrukce byly rozšířeny o nástavby výtahových šachet, aby byl zajištěn barevný soulad dle logomanuálu a dodržen jednotný brand značky Správy železnic.

Více práce celkem: 683 534,43 Kč

Méně práce celkem: 0,00 Kč

Prodloužení termínu realizace :

Prodloužení termínu realizace z důvodu prodlevy dokončení jednotlivých prací na ocelových nosných konstrukcích. Prodleva vzhledem ke skutečnosti celosvětových nedostatečných dodávek hutního materiálu, tímto se zpozdí i dodání nerezových plechů pro dokončení oplechování (dokrytí) prostor

mezi pohyblivými schody a betonovou konstrukcí. Lhůta pro dokončení stavebních prací u SO-02 bude prodloužena o 1 měsíc .

Cena díla dle SOD	21 089 256,85 bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	28 121 716,95 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	28 805 251,38 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	683 534,43	3,24 %	0,00 %
MÉNĚPRÁCE		0,00 %	0,00 %
SALDOⁱ (§ 222/ 5 a/nebo 6)		3,24 %	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0,00 %

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/ 5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	19,86%	13,47,%
Hodnota změn tohoto ZL	3,24 %	0,00%
CELKEM	23,1 %	13,47,%
ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace	ANO <input type="checkbox"/>	NE <input checked="" type="checkbox"/>
ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu	ANO <input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/ 5,6 ZZVZ

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV

- b) z jiného PA
c) z rezervy stavby
d) z přeschválených nákladů stavby
d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO-01,02		683 534,43		
Celkem:	28 121 716,95	683 534,43		28 805 251,38

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: xxx

STRABAG Rail, a.s. , Ústí n.L.

Datum: 26. 7. 2021

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 28. 7. 2021

Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 26. 7. 2021

Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 28. 7. 2021

Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 28. 7. 2021

Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 28. 7. 2021

Podpis

Příloha změnového listu

- 1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*
- 2) *Fotodokumentace*
- 3) *Zápisy ze stavebního deníku*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-09
Stavba: Ústí nad Labem - podchod - ZL č.3

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.07.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				683 534,43
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	683 534,43
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-09

Stavba: Ústí nad Labem - podchod - ZL č.3

Místo: Datum: 20.07.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		683 534,43	683 534,43
01	Stavební dokončovací práce	683 534,43	683 534,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - ZL č.3

Objekt:

01 - Stavební dokončovací práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - ZL č.3

Objekt:

01 - Stavební dokončovací práce

Místo:

Datum: 20.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem - podchod - ZL č.3

Objekt:

01 - Stavební dokončovací práce

Místo:

Datum: 20.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
2	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	36,000	0,00	0,00
	VV		"1. výtah"12		12,000	0,00	
	VV		"2. výtah"12		12,000	0,00	
	VV		"3. výtah"12		12,000	0,00	
	VV		Součet		36,000	0,00	
3	M	952508000	nájem plotové zábrany, standardní panel medium 3000 x 2000 mm	kus	36,000	0,00	0,00
	VV		"1. výtah - pronájem 3 dny - 4 ks"3*4		12,000	0,00	
	VV		"2. výtah - pronájem 3 dny - 4 ks"3*4		12,000	0,00	
	VV		"3. výtah - pronájem 3 dny - 4 ks"3*4		12,000	0,00	
	VV		Součet		36,000	0,00	
4	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	36,000	0,00	0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	0,00
8	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	600,000	0,00	0,00
	VV		"5% z 1160 m2"1160/5		58,000	0,00	
9	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	670,000	0,00	0,00
10	K	628613111	Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2vrchní syntetický nátěr do 50 m2	m2	11,000	0,00	0,00
	VV		"zábradlí - nástupiště 3 - přetření, 1 vrstva"11		11,000	0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	0,00
11	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	120,000	0,00	0,00
	VV		2*120		240,000	0,00	
12	K	9772111111	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	6,120	0,00	0,00
	VV		(0,6*3*1,7)*2		9,000	0,00	
13	K	9773111114	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	6,000	0,00	0,00
	VV		2*3		6,000	0,00	
14	K	985312134	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm	m2	1,200	0,00	0,00
	VV		2*3,0*0,2		1,200	0,00	
D	997		Přesun sutě			0,00	0,00
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	13,856	0,00	0,00
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,856	0,00	0,00
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	138,560	0,00	0,00
	VV		13,856*10		138,560	0,00	
18	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	13,796	0,00	0,00
19	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,060	0,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00	0,00
D	762		Konstrukce tesařské			0,00	0,00
20	K	762511234	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku	m2	78,000	0,00	0,00
	VV		zakrytí dvojitě podlahy"koje č.2"78		78,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767 Konstrukce zámečnické						0,00	0,00
22	M	63437000r1	sklo bezpečnostní - 785x160x8 mm	kus	4,000	0,00	0,00
23	M	63437000r2	sklo bezpečnostní - 785x1650x8 mm	kus	4,000	0,00	0,00
						0,00	
D 783 Dokončovací práce - nátěry						0,00	0,00
26	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	22,500	0,00	0,00
VV "výťah 1. a 2. a 3. nástupiště - 3ks"22,5					22,500	0,00	
VV Součet					22,500	0,00	
27	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	22,500	0,00	0,00
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 259,000	0,00	0,00
VV 1160+90+9					1 259,000	0,00	
29	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	45,000	0,00	0,00
VV "výťah 1. a 2. a 3. nástupiště - 3ks - nátěr 2x"2*22,5					45,000	0,00	
VV Součet					45,000	0,00	
30	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	45,000	0,00	0,00
31	M	24629141.1	hmota nátěrová Alkyton, 5010, polomat	kg	9,000	0,00	0,00
32	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	120,000	0,00	0,00
33	K	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2	120,000	0,00	0,00
VV "po bouracích pracech"120					120,000	0,00	
VV						0,00	
						0,00	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety						0,00	0,00
36	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 259,000	0,00	0,00
VV 1160+90+9					1 259,000	0,00	
37	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 259,000	0,00	0,00
38	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	298,000	0,00	0,00
39	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 259,000	0,00	0,00
VV 1160+90+9					1 259,000	0,00	
40	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 169,000	0,00	0,00
VV 1160+9					1 169,000	0,00	
41	K	784381001	Malby metalické v místnostech v do 3,80 m	m2	90,000	0,00	0,00
						0,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby						0,00	0,00
42	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	24,000	0,00	0,00
VV "zednické začistění + zaslepení děr v obkladech"8					8,000	0,00	
VV "materiál + montáž + demontáž bočních traverv vč. příprav"16					16,000	0,00	
VV Součet					24,000	0,00	
43	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	12,000	0,00	0,00
VV "demontáž a montáž sítí proti holubům"16					12,000	0,00	
VV Součet					12,000	0,00	
44	M	31414515	spony na zajištění sítí	soubor	1,000	0,00	0,00
						0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00	0,00
D VRN3 Zařízení staveniště						0,00	0,00
45	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	0,00
						0,00	
D VRN6 Územní vlivy						0,00	0,00
46	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	0,00	0,00
						0,00	
D VRN7 Provozní vlivy						0,00	0,00
47	K	070001000	Provozní vlivy - noční práce při výluce	soubor	1,000	0,00	0,00
VV "podepření peronu + demontáž trámů v délce 15m vč. materiálu "1					1,000	0,00	
						0,00	
D VRN9 Ostatní náklady						0,00	0,00
48	K	090001000	Ostatní náklady - lešení	soubor	1,000	0,00	0,00
49	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - reklamní banner,infocedule	kpl	1,000	0,00	0,00