

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3235/2020**

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-20-007-GAEB**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

a

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949 , DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou – předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Úvodní ustanovení

- 1.1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Louny ON – oprava (opravy VPP, veřejných WC, zázemí OŘ a fasády)“** ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65020161** uzavřely dne 02.09. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 6.3. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 3.3. Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **23 587 326,67 Kč***

slovy: dvacet tři milionů pět set osmdesát sedm tisíc tři sta dvacet šest korun českých šedesát sedm haléřů"

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	22 847 945,49 Kč
<u>Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):</u>	<u>+ 739 381,18 Kč</u>
Nová cena díla bez DPH (základní+vícepráce)	23 587 326,67 Kč

2.3 Článek 6.15 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se doplňuje o novou přílohu:

„Příloha č.10: Změnový list stavby č.1“

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1

V Ústí nad Labem, dne 22.02. 2021

V Ústí nad Labem, dne 15.02. 2021

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva

STRABAG Rail a.s.

.....

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva

STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	Louny ON – oprava (opravy VPP, veřejných WC, zázemí OŘ a fasády)
Ev. č. VZ	65020161
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-3235/2020
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1
Změna se týká těchto SO, PS, JV	01 - SO 01 - Budova B
Iniciátor změny	Objednatel / Zhotovitel
Předběžný souhlas (kdy/kým)	

Stručný popis změny:

zatřídění změn § 222/ 5,6 ZZVZ

- Vzniklé a vyčíslené vícenáklady se týkají stavení činnosti, která je spojená s opravou vnitřních vápenocementových omítek. Dle původních předpokladů a PD se mělo otloukat a následně opravit 30% z celkové plochy všech vnitřních omítek. Při zahájení této činnosti docházelo k postupnému uvolnění degradovaných omítek ve větším rozsahu než projektem předpokládaných 30% a aby byla zajištěna po opravě pevnost a rovinnost všech těchto vnitřních ploch, bylo nutno opravy omítek provést v celkovém rozsahu 50%.
- Z výše uvedeného důvodu bylo nutno postupně zednický po etapách dorovnávat silné vrstvy nové omítky při dodržení všech technologických procesů. Vzniklé vícenáklady započítávají i vyspravení cementovou omítkou rýhy, které se v původním rozpočtu nesetkávají s realitou na stavbě.
- Nový rozsah opravovaných omítek se váže nejen na položky spojené s otlučením a následnou opravou, ale také se zvětší úměrně přesun hmot vzniklé stavební suti a s většími náklady spojenými s odvozem suti na skládku vč. poplatků za skládkovné.

Více práce celkem: 739 381,18 Kč

Méně práce celkem: 0,00 Kč

Cena díla dle SOD	22 847 945,49 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	22 847 945,49 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	23 587 326,67Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	739 381,18	3,23 %	0 %
MÉNĚPRÁCE			
SALDOⁱ (§ 222/ 5 a/nebo 6)		3,23 %	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0 %

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/ 5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0 %	0 %
Hodnota změn tohoto ZL	3,23 %	0 %
CELKEM	3,23 %	0 %

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace | ANO | NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/ 5,6 ZZVZ

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI x

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO-01 - B		739 381,18		
Celkem:	22 847 945,49	739 381,18		23 587 326,67

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: xxx

STRABAG Rail, a.s. , Ústí n.L. Datum: 04.02. 2021 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji x Nedoporučuji

Jméno: xxx

Jméno : xxx Datum: 04.02. 2021 Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: Podpis

4) Stanovisko přednosta odborné správy: Doporučuji x Nedoporučuji **5)**

Jméno: xxx Datum: 04.02. 0221 Podpis

6) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji x Nedoporučuji **7)**

Jméno: xxx Datum: 04.02. 2021 Podpis

8) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji x Nedoporučuji **9)**

Jméno: xxx Datum : 04.02. 2021 Podpis

10) Rozhodnutí ředitele OŘ: Schvaluji x Zamítám **11)**

Jméno: xxx Datum: 04.02. 2021 Podpis

Příloha změnového listu1) *Podrobný soupis prací vč. Rekapitulace*2) *Fotodokumentace*3) *Zápis ze stavebního deníku*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19102020

Stavba: Louny ON-oprava (opravy VPP, veřejných WC, zázemí OŘ a fasády)

KSO:

CC-

Místo: Louny

CZ:

Datum: 20. 1. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

739 381,18

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	739 381,18	110 907,18

Cena s DPH

v

CZK

850 288,36