

## **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1417/2020**

číslo smlouvy Zhotovitele: **27/2019-2020**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PŠČ 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **MONZAS, spol. s.r.o.**

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 1713

bank. spojení: XXX

zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti

Ing. Lukášem Babickým, prokuristou a ředitelem společnosti

#### **Korespondenční adresa:**

MONZAS, spol. s.r.o., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem Nerudova 2215

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hoštka**“, evid. č. **65020111** uzavřely dne 08. 04. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH: **104 044 699,10 Kč***

*slovy: sto čtyři miliony čtyřicet čtyři tisíc šest set devadesát devět korun českých deset haléřů“*

2.2 **Rekapitulace vývoje ceny díla:**

*Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: 99 303 257,58 Kč*

*Cena díla bez DPH vč. předchozích Dodatků 104 555 574,29 Kč*

*Cena Dodatku č. 3 bez DPH (vícepráce): + 1 032 693,20 Kč*

*Cena Dodatku č. 3 bez DPH (méněpráce): - 1 543 568,40 Kč*

**Nová cena díla bez DPH (základní+vícepráce-méněpráce) 104 044 699,10 Kč**

2.3 Odůvodnění tohoto Dodatku je podrobně popsáno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento Dodatek je sepsán ve **dvou** vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

**Přílohy:** 1\_Změnový list č. 2 včetně všech jeho příloh

V Ústí nad Labem dne 09. 10. 2021

V Ústí nad Labem dne 08. 10. 2021

.....  
Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Zhotovitel

**František Sobotka**

jednatel společnosti  
MONZAS, spol. s.r.o.

.....  
Zhotovitel

**Ing. Lukáš Babický**

Prokurista a ředitel společnosti  
MONZAS, spol. s.r.o.

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(změny během výstavby)

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hoštka</b>
<b>Evidenční číslo VZ</b>	<b>65020111</b>
<b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>	<b>E650-S-1417/2020</b>
<b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b>	<b>2</b>
<b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>	<b>PS 02 DŘT a DDTS</b>
<b>Iniciátor změny</b>	<b>Zhotovitel a objednatel</b>
<b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>	<b>Zápisy v SD, Vladimír Růžička, NPI</b>

### Stručný popis změny vč. odůvodnění

#### PS 02 DŘT a DDTS – část 02.6. Trafostanice 6 kV

Zhotovitelem opravné práce byly během zpracování realizační projektové dokumentace a v průběhu stavby provedeny v PS 02 tyto změny:

- Z důvodu prostorové úspory byl zaměněn VN rozvaděč UniGear za kompaktnější VN rozvaděč typu SafePlus
- Cena VN rozvaděče 24kV SafePlus stanovena na základě kupní smlouvy od výrobce rozvaděče ABB, schváleného správou SEE, cenou za nastavení a výpočet ochran REF615.

Pokud není uvedeno jinak, byly uvedené změny projednány se správcem a autorským dozorem projektanta.

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>99 303 257,58</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	104 555 574,29
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>104 044 699,10</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	1 032 693,20	0%	1,04%
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	1 543 568,40	0%	1,55%
<b>SALDO<sup>i</sup></b> (§ 222/5 a/nebo 6)			
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			<b>2,58 %</b>

<b>Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření</b>	<b>Saldo [%]</b> (§ 222/5 a/nebo 6)	<b>Změny de minimis [%]</b> (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodateků)	5,3%	0
Hodnota změn tohoto ZL	0%	2,58%
<b>CELKEM</b>	<b>5,3%</b>	<b>2,58%</b>

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace** ANO  NE

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu** ANO  NE

**Navržený způsob zatřídění změn/bilance:** § 222/4 - změny de minimis ZZVZ.

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

**SCHVALUJI**

**ZAMÍTÁM**

**SCHVALUJI S PODMÍNKOU**

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
	99 303 257,58			
Dodatek č.1 a 2	104 555 574,29			
<b>Celkem:</b>	<b>104 555 574,29</b>	<b>1 032 693,20</b>	<b>1 543 568,40</b>	<b>104 044 699,10</b>

**1) Zhotovitel: funkce, subjekt:** VP na trakční vedení a silnoproud, Monzas spol. s r.o.

Jméno: XXX

Datum: 07.10. 2021

Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 07.10. 2021

Podpis .....

**3) Stanovisko přednosty SEE :**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 07.10. 2021

Podpis .....

**4) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 07.10. 2021

Podpis .....

**5) Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 07.10. 2021

Podpis .....

**6) Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji  Zamítám

Jméno: XXX

Datum: 07.10. 2021

Podpis .....

**Příloha změnového listu**

1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*

---