

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava traťového úseku Rybniště –  
Varnsdorf“**

## **Smluvní strany:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

### **Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1202/2020** č.j.23958/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

### **VIAMONT Servis a.s.**

se sídlem: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka oddíl B, vložka 1015

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: **xxx**, generálním ředitelem,  
na základě plné moci.

### **Korespondenční adresa:**

VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **202018**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava traťového úseku Rybníště – Varnsdorf**“, evid. č. **65020101** uzavřely dne 07. 04. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“) následně dne 07. 10. 2020 Dodatek č. 2.
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 2 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **26 812 867,31 Kč**

slovy: dvacet šest milionů osm set dvanáct tisíc osm set šedesát sedm korun českých třicet jedna haléřů

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu č. 11 tohoto dodatku.“

- 2.2 **Článek 6., odstavec 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u>  | Obchodní podmínky – OP/R/18/19  |
| <u>Příloha č. 2:</u>  | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19<br>c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh |
| <u>Příloha č. 3:</u>  | Související dokumenty   |
| <u>Příloha č. 4:</u>  | Rozpis Ceny Díla  |
| <u>Příloha č. 5:</u>  | Harmonogram postupu prací   |
| <u>Příloha č. 6:</u>  | Oprávněné osoby   |
| <u>Příloha č. 7:</u>  | Seznam požadovaných pojištění   |
| <u>Příloha č. 8:</u>  | Seznam poddodavatelů  |
| <u>Příloha č. 9:</u>  | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele  |
| <u>Příloha č. 10:</u> | Změnový list stavby č. 1  |
| <u>Příloha č. 11:</u> | Změnový list stavby č. 2  |
| <u>Příloha č. 12:</u> | Plná moc  |

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <u>Příloha č. 1 dodatku:</u>    | Změnový list stavby č. 2 |
| <u>(Příloha č. 11 Smlouvy):</u> |                          |
| <u>(Příloha č. 12 Smlouvy):</u> | Plná moc                 |

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem, dne 20. 12. 2021

V Ústí nad Labem, dne 20. 12. 2021

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**xxx**  
generální ředitel,  
na základě plné moci  
VIAMONT Servis a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU (PŘÍLOHA Č. 11 SMLOUVY)**  
**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. 2**

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku<sup>i,ii</sup> (změny během výstavby)

|   |  |
|---|--|
| <b>Název veřejné zakázky</b>                    | <b>Oprava traťového úseku Rybníště - Varnsdorf</b> |
| <b>Evidenční číslo VZ</b>                       | <b>65020101</b>                                    |
| <b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>          | <b>E650-S-1202/2020</b>                            |
| <b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b> | <b>2</b>   |
| <b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>          | <b>SO 02.1, VRN</b>                                |
| <b>Iniciátor změny</b>                          | <b>xxx</b>   |
| <b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>              | <b>09-09-2021 xxx</b>                              |

### **Stručný popis změny vč. odůvodnění**

**VRN** (§ 222/5) – Na základě PD (pro zřízení nástupiště na zastávce Horní Podluží), která byla výsledkem koordinace s investiční akcí SSZ „Rekonstrukce přejezdů v km 7,945 a v km 8,554 trati Rybníště – Varnsdorf“ a požadavky vycházejících ze stavebního povolení vydávaného Drážním úřadem, bylo nutné provedení změn odlišných od zadávací dokumentace:

#### **SO 02.1 Zastávka Horní Podluží**

Demolice závorářského stanoviště (§ 222/4) – V zadávací dokumentaci byla předmětem demolice pouze dřevěná přístavba u závorářského stanoviště pro jeho postradatelnost (rekonstrukce PZZ) a zajištění přístupu na nástupištní hranu. V průběhu řízení byl zjištěn nesoulad se zákonem č. 89/2012 Sb. a to zásah budovy závorářského stanoviště na pozemek mimo vlastnictví Správy železnic (popřípadě ČD). Pro odstranění nesouladu bylo nutné kompletně odstranit stávající budovu závorářského stanoviště.

Přístřešek (§ 222/4) – Z důvodu demolice závorářského stanoviště, které zároveň sloužilo jako přístřešek pro cestující, byl zřízen nový ŽB přístřešek splňující ČSN 73 4959.

Nástupiště (§ 222/4) – Demolice závorářského stanoviště vyvolala změnu kubatur stavebních materiálů ze zadávací dokumentace (jednotlivé frakce šterku a šterkodrti) a následně je dle PD upravit.

Nástupiště (§ 222/6) – Po ukončení veřejné soutěže pro akci „Oprava traťového úseku Rybníště – Varnsdorf“ vznikl požadavek na zkrácení nástupiště v H. Podluží ze 100 m na 60 m na základě podnětu OŘ Ústí nad Labem.

Osvětlení (§ 222/4) – Zadávací dokumentace uvažovala se zachováním původního a nově zřizovaného osvětlení v investiční akci SSZ (rekonstrukce PZZ). Na základě zřízené PD a koordinace s investiční akcí SSZ byla zjištěna nutnost přemístění osvětlení PS6 a PS7 a zřídit nově PS1, PS2, PS3, PS4 a PS5.

Zábradlí (§ 222/4) – Zadávací dokumentace uvažovala se svahováním podél nástupiště nevyžadující zřízení zábradlí. PD na základě geodetického zaměření zjistila nutnost zřízení zábradlí v celé délce nástupiště, kde je důvodem dle ČSN 74 3305 nedostatečný prostor na pozemku Správy železnic, který by umožnil zřídit požadovaný sklon svahu.

**VRN** (§ 222/6) – Z důvodu nepředpokládané změny rozsahu stavebních prací zadávací dokumentace pro zřízení nástupiště v H. Podluží neuvažovala s nutností přeložení inž. sítí ve správě ČDT, demontáží přípojek ČEZ a O2 (nacházející se na budově závorářského stanoviště) a nutné ochraně inž. sítí vyjmenovaných správců.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>                 | <b>19 092 541,57 Kč</b> |
| Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)   | <b>24 046 185,71 Kč</b> |
| <b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b> | <b>26 812 867,31 Kč</b> |

| Změny z tohoto ZL celkem                      | Kč                     | % změna z ceny SoD - § 222/5, 6 | % změna z ceny SoD - § 222/4 |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>VÍCEPRÁCE</b>                              | <b>3 439 198,21 Kč</b> | <b>3,56</b>                     | <b>14,45</b>                 |
| <b>MÉNĚPRÁCE</b>                              | - 672 516,59 Kč        | - 3,50                          | 0,02                         |
| <b>SALDO<sup>iii</sup></b> (§ 222/5 a/nebo 6) |                        | <b>0,06</b>                     |                              |
| <b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)     |                        |                                 | <b>14,47</b>                 |

| Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření | Saldo [%]<br>(§ 222/5 a/nebo 6) | Změny de minimis [%]<br>(§ 222/4) |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Hodnota předchozích změn (dodatků)                    | 25,95                           | 0                                 |
| Hodnota změn tohoto ZL                                | <b>0,06</b>                     | 14,47                             |
| <b>CELKEM</b>   | <b>26,01</b>                    | <b>14,47</b>                      |

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace** ANO  NE

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu** ANO  NE

#### Navržený způsob zatřídění změn/bilance<sup>iv</sup>:

Viz „Stručný popis změny vč. odůvodnění“.

#### Navržený zdroj financování víceprací:

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

#### VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

| PS, SO, JV | Cena vč. předchozích změn | Vícepráce       | Méněpráce       | Cena po změně    |
|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ZRN        | 428 145,88 Kč             | 0 Kč            | 0 Kč            | 428 145,88 Kč    |
| SO 01      | 7 472 345,01 Kč           | 0 Kč            | 0 Kč            | 7 472 345,01 Kč  |
| SO 02      | 6 542 061,76 Kč           | 2 759 308,21 Kč | - 672 516,59 Kč | 8 628 853,38 Kč  |
| SO 03      | 6 286 516,67 Kč           | 0 Kč            | 0 Kč            | 8 628 853,38 Kč  |
| SO 04      | 538 584,79 Kč             | 0 Kč            | 0 Kč            | 538 584,79 Kč    |
| SO 05      | 72 492,00 Kč              | 0 Kč            | 0 Kč            | 72 492,00 Kč     |
| SO 06      | 996 539,60 Kč             | 0 Kč            | 0 Kč            | 996 539,60 Kč    |
| VRN        | 1 709 500,00 Kč           | 679 890,00 Kč   | 0 Kč            | 2 389 390,00 Kč  |
| Celkem:    | 24 046 185,71 Kč          | 3 439 198,21 Kč | - 672 516,59 Kč | 26 812 867,31 Kč |

**1) Zhotovitel: vedoucí přípravy staveb, Viamont Servis a.s.**

Jméno: xxx Datum: 10.12.2021 Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:** Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: xxx Datum: 10.12.2021 Podpis .....

**3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:** Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: Datum: Podpis .....

**4) Stanovisko přednosty Správy tratí Ústí n.L.:** Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: xxx Datum: 10.12.2021 Podpis .....

**5) Stanovisko právníka OŘ:** Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: xxx Datum: 14.12.2021 Podpis .....

**6) Stanovisko NPI OŘ:** Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: xxx Datum: 14.12.2021 Podpis .....

**7) Rozhodnutí ředitele OŘ:** Schvaluji  Zamítám 

Jméno: xxx Datum: 14.12.2021 Podpis .....



## **Příloha změnového listu<sup>vi</sup>**

- 1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*
- 2) *Stavební deník (zvýrazní se požadavek na změny)*
- 3) *Fotografie (vypovídající)*

---

<sup>i</sup> **Zhotovitel nesmí provést žádnou změnu během výstavby (ZBV), pokud k ní nevydá pokyn nebo pokud ji neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu.**

<sup>ii</sup> **ZMĚNOVÝ LIST MUSÍ OBSAHOVAT** (demonstrativní výčet ze SM 105 – Změny během výstavby)

- **Stručný popis** navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby (**SO** – stavební objekt, **PS** – provozní soubor, **JV** – jiný výkon).
- Stanovení **příčiny, potřeby** změny, event. **důvod vzniku vícepráce** a lze-li dovést os. odpovědnost, uvést osobu za její vznik odpovědnou.
- **Návrh zařídění změn** závazku dle ZZVZ: **§222/7** záměny v položkovém rozpočtu; **§222/6** nepředvídané změny; **§222/5** nezbytné dodatečné práce; **§222/4** de minimis; **§222/3** změny ad hoc; §64 písm. b dodatečné dodávky řešené JŘBU; Veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných zakázek; Otevřené řízení dle ZZVZ; § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny; Dle čl. 32 odst. 2 Směrnice č. 105 ZBV (měření).
- Bude-li v jednom ZL více ZBV se zaříděním různých odstavců (skupin) dle ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), bude na první straně ZL pod návrhem zařídění **bilance víceprací a méněprací dle jednotlivých zařídění**.
- Návrh **cen** jednotlivých ZBV včetně „Rozpisu ocenění změn položek“
- Návrh **zdroje financování** – (většinou bude zaříděno pod bodem a), b) možná c))
- Podpis Zhotovitele (**zástupce zhotovitele, který je kompetentní podepisovat SOD např.: statutární zástupce zhotovitele**; podpis lze delegovat, delegovaná osoba bude uvedena v SOD v příloze Oprávněné osoby).
- V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, bude vyplněna položka „**Předběžný souhlas (kdy/kým):**“ V ostatních případech tato položka zůstává nevyplněna.
- Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“ (např. email).

<sup>iii</sup> **Saldo** - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

<sup>iv</sup> **Bilance** – bude-li v jednom ZL více ZBV/variací se zaříděním ve smyslu různých § ZZVZ (§222/5, §222/6, §222/4), je potřeba přehledně uvést, jaké změny spadají pod jaké zařídění

<sup>v</sup> Uvede se konkrétní odborná správa

<sup>vi</sup> Vybere se odpovídající příloha

---

## **POZNÁMKA K NEJČASTĚJI APLIKOVANÉMU ZATŘÍZOVÁNÍ ZMĚN**

**§ 222 odst. 4 ZZVZ – ZMĚNY DE MINIMIS -> změny, které lze provést bez dalšího**

- změny do výše **10%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **dodávky a služby**,
- změny do výše **15%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **stavební práce**, přičemž

**není nutné zkoumat žádné důvody pro rozšíření či zúžení plnění veřejné zakázky.** Jde o další plnění, které lze provést a nemusí pro ně existovat žádný důvod, zadavatel se jednoduše rozhodne, že chce rozšířit nebo zúžit veřejnou zakázku. Taková změna, ale nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Na druhou stranu zde musí existovat věcný důvod pro změny – ekonomická výhodnost, péče řádného hospodáře.

**§ 222 odst. 5 ZZVZ – DODATEČNÉ PLNĚNÍ -> změny, které se týkají služeb, dodávek, stavebních prací, které:**

- nebyly zahrnuty v původním závazku, a
- jsou nezbytné (*dílo by bez nich nemohlo být řádně dokončeno*) a
- změna v osobě dodavatele
  - o není možná z ekonomických/technických důvodů, a
  - o způsobila by zadavateli značné obtíže/výrazné zvýšení nákladů.

---

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zatřídění změny jako dodatečného plnění.

**§ 222 odst. 6 ZZVZ – NEPŘEDVÍDANÉ ZMĚNY**

- změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (*při realizaci díla vyjde najevo, že trámy na střeše jsou více ztrouchnivělé, než bylo s náležitou péčí předpokládáno a je potřeba jejich výměna ve větším než původně zamýšleném rozsahu*), a
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zatřídění změny jako změny nepředvídatelné.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: FINAL  
Stavba: Oprava traťového úseku Rybniště - Varnsdorf ZL2

KSO:  
Místo: Obvod ST Ústí n.L.

CC-CZ:  
Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:  
Správa železnic, OŘ ÚNL, ST ÚNL

IČ: 709 94 234  
DIČ: CZ 709 94 234

Zhotovitel:  
Viamont Servis a.s.

IČ: 25021851  
DIČ: CZ25021851

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jan Seemann, DiS.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminkv.urs.cz>.

---

|                     |  |  |                      |
|---------------------|--|--|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  | <b>26 812 867,31</b> |
|---------------------|--|--|----------------------|

|              | Sazba daně | Základ daně          | Výše daně           |
|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>26 812 867,31</b> | <b>5 630 702,14</b> |
| snížená      | 15,00%     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

|                   |          |            |                      |
|-------------------|----------|------------|----------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>32 443 569,45</b> |
|-------------------|----------|------------|----------------------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: FINAL

Stavba: Oprava traťového úseku Rybníště - Varnsdorf ZL2

Místo: Obvod ST Ústí n.L.

Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Správa železnic, OŘ ÚNL, ST ÚNL

Projektant:

Zhotovitel: Viamont Servis a.s.

Zpracovatel:

Jan Seemann, DiS.

| Kód                          | Popis                      | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     | Typ        |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                            | <b>26 812 867,31</b> | <b>32 443 569,45</b> |            |
| 1                            | ZRN                        | 24 423 477,31        | 29 552 407,55        | <b>STA</b> |
| 1                            | ZRN                        | 319 583,88           | 386 696,49           | Soupis     |
| 1                            | Vícepráce ZRN (ZL č. 1)    | 108 562,00           | 131 360,02           | Soupis     |
| SO 01                        | Železniční přejezdy        | 7 472 345,01         | 9 041 537,46         | Soupis     |
| SO 01.01                     | P3270 km 80,447 (km 0,095) | 266 326,20           | 322 254,70           | Soupis     |
| SO 01.02                     | P3452 km 3,050             | 463 728,97           | 561 112,05           | Soupis     |
| SO 01.03                     | P3453 km 3,213             | 431 670,55           | 522 321,37           | Soupis     |
| SO 01.04                     | P3454 km 3,375             | 473 141,11           | 572 500,74           | Soupis     |
| SO 01.04                     | P3454 km 3,375             | 397 121,90           | 480 517,50           | Soupis     |
| SO 01.04.1                   | Propust pod ú.k. (ZL č. 1) | 76 019,21            | 91 983,24            | Soupis     |
| SO 01.05                     | P3458 km 4,595             | 432 359,55           | 523 155,06           | Soupis     |
| SO 01.06                     | P3459 km 4,890             | 1 403 977,04         | 1 698 812,22         | Soupis     |
| SO 01.06                     | P3459 km 4,890             | 1 274 828,66         | 1 542 542,68         | Soupis     |
| 1                            | Vícepráce P3459 (ZL č. 1)  | 162 648,38           | 196 804,54           | Soupis     |
| 2                            | Méněpráce P3459 (ZL č. 1)  | -33 500,00           | -40 535,00           | Soupis     |
| SO 01.07                     | P3460 km 5,164             | 957 018,51           | 1 157 992,40         | Soupis     |
| SO 01.07                     | P3460 km 5,164             | 932 118,51           | 1 127 863,40         | Soupis     |
| 1                            | Vícepráce P3460 (ZL č. 1)  | 48 000,00            | 58 080,00            | Soupis     |
| 2                            | Méněpráce P3460 (ZL č. 1)  | -23 100,00           | -27 951,00           | Soupis     |

| Kód       | Popis  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------|
| SO 01.08  | P3462 km 6,062                                 | 444 880,08         | 538 304,90       | Soupis |
| SO 01.09  | P3463 km 6,284                                 | 342 478,30         | 414 398,74       | Soupis |
| SO 01.10  | P3464 km 6,577                                 | 411 076,71         | 497 402,82       | Soupis |
| SO 01.11  | P3465 km 6,969                                 | 394 647,60         | 477 523,60       | Soupis |
| SO 01.12  | P3466 km 7,213                                 | 741 822,40         | 897 605,10       | Soupis |
| SO 01.12  | P3466 km 7,213                                 | 773 063,76         | 935 407,15       | Soupis |
| 1         | Vícepráce P3466 (ZL č. 1)                      | 82 968,64          | 100 392,05       | Soupis |
| 2         | Méněpráce P3466 (ZL č. 1)                      | -114 210,00        | -138 194,10      | Soupis |
| SO 01.13  | P3470 km 8,554                                 | 426 601,90         | 516 188,30       | Soupis |
| SO 01.14  | P3475 km 10,254                                | 282 616,09         | 341 965,47       | Soupis |
| SO 01.14  | P3475 km 10,254                                | 270 110,86         | 326 834,14       | Soupis |
| 1         | Vícepráce P3475 (ZL č. 1)                      | 12 505,23          | 15 131,33        | Soupis |
| SO 02     | Nástupiště                                     | 8 628 853,38       | 10 440 912,59    | Soupis |
| SO 02.1   | Zastávka Horní Podluží                         | 3 719 027,93       | 4 500 023,80     | Soupis |
| SO 02.1   | Zastávka Horní Podluží                         | 1 288 686,02       | 1 559 310,08     | Soupis |
| 1         | Méněpráce UOZI (ZL č. 2 - § 222/6)             | -667 796,04        | -808 033,21      | Soupis |
| 2         | Vícepráce UOZI (ZL č. 2 - § 222/4)             | 1 295 660,32       | 1 567 748,99     | Soupis |
| 3         | Vícepráce URS (ZL č. 2 - § 222/4)              | 817 365,68         | 989 012,47       | Soupis |
| SO 02.1.1 | Bourání přístavby u budovy zastávky H. Podluží | 0,00               | 0,00             | Soupis |
| SO 02.1.1 | Bourání přístavby u budovy zastávky H. Podluží | 4 720,55           | 5 711,87         | Soupis |
| 1         | Méněpráce URS (ZL č. 2 - § 222/4)              | -4 720,55          | -5 711,87        | Soupis |
| SO 02.1.2 | Zábradlí                                       | 670 684,45         | 811 528,18       | Soupis |
| SO 02.1.2 | Zábradlí                                       | 338 829,74         | 409 983,99       | Soupis |
| 1         | Vícepráce URS (ZL č. 2 - § 222/4)              | 331 854,71         | 401 544,20       | Soupis |
| SO 02.1.3 | Osvětlení                                      | 314 427,50         | 380 457,28       | Soupis |
| 1         | Vícepráce UOZI (ZL č. 2 - § 222/4)             | 226 187,50         | 273 686,88       | Soupis |

| Kód         | Popis                               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| 2           | Vícepráce URS (ZL č. 2 - § 222/4)   | 88 240,00          | 106 770,40       | Soupis |
| SO 02.2     | Zástávka Jiřetín pod Jedlovou       | 2 627 963,44       | 3 179 835,76     | Soupis |
| SO 02.2     | Zástávka Jiřetín pod Jedlovou       | 1 232 134,27       | 1 490 882,47     | Soupis |
| 1           | Vícepráce Jiřetín (ZL č. 1)         | 1 503 625,99       | 1 819 387,45     | Soupis |
| 2           | Méněpráce Jiřetín (ZL č. 1)         | -375 714,00        | -454 613,94      | Soupis |
| SO 02.2.1   | Zábradlí                            | 267 917,18         | 324 179,79       | Soupis |
| SO 02.2.1   | Zábradlí                            | 344 771,60         | 417 173,64       | Soupis |
| 1           | Vícepráce zábradlí (ZL č. 1)        | 3 180,78           | 3 848,74         | Soupis |
| 2           | Méněpráce zábradlí (ZL č. 1)        | -80 035,20         | -96 842,59       | Soupis |
| SO 02.3     | Žst. Dolní Podluží                  | 2 281 862,01       | 2 761 053,03     | Soupis |
| SO 02.3     | Žst. Dolní Podluží                  | 1 565 524,43       | 1 894 284,56     | Soupis |
| 1           | Vícepráce D. Podluží (ZL č. 1)      | 623 353,04         | 754 257,18       | Soupis |
| 2           | Méněpráce D. Podluží (ZL č. 1)      | -370 699,60        | -448 546,52      | Soupis |
| SO 02.3.1   | Zábradlí                            | 118 232,51         | 143 061,34       | Soupis |
| SO 02.3.1   | Zábradlí                            | 107 085,56         | 129 573,53       | Soupis |
| 1           | Vícepráce zábradlí (ZL č. 1)        | 11 146,95          | 13 487,81        | Soupis |
| SO 02.3.2   | Přístřešek                          | 345 451,63         | 417 996,47       | Soupis |
| SO 02.3.2   | Přístřešek                          | 184 686,00         | 223 470,06       | Soupis |
| 1           | Vícepráce přístřešek (ZL č. 1)      | 297 617,62         | 360 117,32       | Soupis |
| 2           | Méněpráce přístřešek (ZL č. 1)      | -136 851,99        | -165 590,91      | Soupis |
| SO 03       | Směrová a výšková úprava GPK        | 6 286 516,65       | 7 606 685,15     | Soupis |
| SO 03       | Směrová a výšková úprava GPK        | 3 320 640,35       | 4 017 974,82     | Soupis |
| 1           | Vícepráce GPK u nástupišť (ZL č. 1) | 112 595,43         | 136 240,47       | Soupis |
| SO 03.1     | Vícepráce V70 (ZL č. 1)             | 2 853 280,87       | 3 452 469,85     | Soupis |
| SO 03.1.1   | GPK                                 | 1 276 685,33       | 1 544 789,25     | Soupis |
| SO 03.1.2   | Žel. přejezdy                       | 1 576 595,54       | 1 907 680,60     | Soupis |
| SO 03.1.2.1 | P3447 km 0,180                      | 106 031,10         | 128 297,63       | Soupis |
| SO 03.1.2.2 | P3461 km 5,375                      | 69 607,96          | 84 225,63        | Soupis |
| SO 03.1.2.3 | P3467 km 7,527                      | 59 676,88          | 72 209,02        | Soupis |

| Kód         | Popis  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ        |
|-------------|--|--------------------|------------------|------------|
| SO 03.1.2.4 | P3468 km 7,767                                     | 338 014,90         | 408 998,03       | Soupis     |
| SO 03.1.2.5 | P3469 km 7,945                                     | 127 217,40         | 153 933,05       | Soupis     |
| SO 03.1.2.6 | P3471 km 8,727                                     | 306 297,00         | 370 619,37       | Soupis     |
| SO 03.1.2.7 | P3472 km 9,374                                     | 184 782,00         | 223 586,22       | Soupis     |
| SO 03.1.2.8 | P3473 km 9,562                                     | 193 145,60         | 233 706,18       | Soupis     |
| SO 03.1.2.9 | P3474 km 9,980                                     | 191 822,70         | 232 105,47       | Soupis     |
| SO 04       | Zárubní a opěrné zdi                               | 538 584,79         | 651 687,60       | Soupis     |
| SO 04.1     | Opěrná zeď km 6,520                                | 83 798,06          | 101 395,65       | Soupis     |
| SO 04.1     | Opěrná zeď km 6,520                                | 46 448,06          | 56 202,15        | Soupis     |
| 1           | Vícepráce opěrná zeď (ZL č. 1)                     | 37 350,00          | 45 193,50        | Soupis     |
| SO 04.2     | Zárubní zeď km 6,850                               | 454 786,73         | 550 291,94       | Soupis     |
| SO 04.2     | Zárubní zeď km 6,850                               | 305 386,73         | 369 517,94       | Soupis     |
| 1           | Vícepráce zárubní zeď (ZL č. 1)                    | 149 400,00         | 180 774,00       | Soupis     |
| SO 05       | Výměna staničnicků                                 | 72 492,00          | 87 715,32        | Soupis     |
| SO 06       | SVK  | 996 539,60         | 1 205 812,92     | Soupis     |
| SO 06       | SVK  | 29 600,00          | 35 816,00        | Soupis     |
| 2           | Méněpráce SVK (ZL č. 1)                            | -29 600,00         | -35 816,00       | Soupis     |
| SO 06.1     | Km 0,190-0,415                                     | 337 684,80         | 408 598,61       | Soupis     |
| SO 06.1     | Km 0,190-0,415                                     | 344 164,80         | 416 439,41       | Soupis     |
| 1           | Vícepráce SVK 0,190-0,415 (ZL č. 1)                | 27 900,00          | 33 759,00        | Soupis     |
| 2           | Méněpráce SVK 0,190-0,415 (ZL č. 1)                | -34 380,00         | -41 599,80       | Soupis     |
| SO 06.2     | Km 7,500-7,750 a km 7,780-7,930                    | 658 854,80         | 797 214,31       | Soupis     |
| SO 06.2     | Km 7,500-7,750 a km 7,780-7,930                    | 691 254,80         | 836 418,31       | Soupis     |
| 1           | Vícepráce SVK 7,500-7,750 7,780-7,930 (ZL č. 1)    | 139 500,00         | 168 795,00       | Soupis     |
| 2           | Méněpráce SVK 7,500-7,750 7,780-7,930 (ZL č. 1)    | -171 900,00        | -207 999,00      | Soupis     |
| 2           | <b>Materiál dodávaný objednatelem - NEOCEŇOVAT</b> | 0,00               | 0,00             | <b>STA</b> |
| 3           | <b>VRN</b>   | 2 389 390,00       | 2 891 161,90     | <b>STA</b> |
| 3           | VRN  | 1 559 500,00       | 1 886 995,00     | Soupis     |
| 1           | Vícepráce VRN (ZL č. 1)                            | 150 000,00         | 181 500,00       | Soupis     |
| 2           | Vícepráce VRN (ZL č. 2 - § 222/5)                  | 89 890,00          | 108 766,90       | Soupis     |

| Kód | Popis                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| 3   | Vícepráce VRN (ZL č. 2 - § 222/6) | 590 000,00         | 713 900,00       | Soupis |