

DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Zpracování PD Nejdek – st. hranice“

Číslo registru VZ: 65020134

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad
Labem

Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2224/2020**, č. j. 23897/2021-SŽ-OR UNL-OVZ

a

PROGI spol. s r.o.

se sídlem: Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 032 42 137, DIČ: CZ03242137

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 34475

bank. spojení: xxx, č.ú.: xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Novákem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **05/2020**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „**Zpracování PD Nejdeč – st. hranice**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek 65020134, uzavřely dne 06. 08. 2020 Smlouvu o dílo a následně Dodatek č. 1 dne 09. 08. 2021 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu čl. 5.3 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava termínů plnění 6. až 8. Dílčí etapy z důvodu prodloužení připomínkového řízení k projektu mezi GŘ Správy železnic, státní organizace a Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Správy tratí Karlovy Vary a následné zpracování připomínek do projektu.
- 1.4 Smluvní strany tímto Dodatkem upravují **Harmonogram plnění** v rozsahu:
 - 1.4.1 posunutí termínů předání projektu 2. etapy se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací - 6. Dílčí etapy, Předání Stavebního povolení v právní moci pro 2. etapu - 7. Dílčí etapy, Autorském dozoru projektanta při realizaci Stavby - 8. Dílčí etapy, vč. Termínu dokončení Díla.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění. Aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel

**Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)
Harmonogram plnění**

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 15. 08. 2020	Návrh technického řešení projektu 1. etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 15. 09. 2020	Předání projektu 1. etapy se zapracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 10. 2020	Geotechnické a stavebně technické průzkumy	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 10. 2020	Předání Stavebního povolení v právní moci pro 1. etapu	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 09. 2021	Návrh technického řešení projektu 2. etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení Díla
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 03. 2022	Předání projektu 2. etapy se zapracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 09. 2022	Předání Stavebního povolení v právní moci pro 2. etapu	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
8. <u>Dílčí etapa</u>	03/2023 – 11/2025	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 30. 11. 2025</u>	-	Po ukončení převjímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)