

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

## Název zakázky: „Oprava staničních kolejí v žst. Ústí n. L. západ“

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4608/2020** č. j.: 672/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ  
číslo smlouvy Zhotovitele: **202057**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

### Smluvní strany:

#### Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

#### Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

#### Adresa pro zasílání analogových daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

#### Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

a

#### VIAMONT Servis a.s.

se sídlem: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka oddíl B, vložka 1015

bank. spojení: XXX., č. účtu: XXX

zastoupena: XXX, generálním ředitelem, na základě plné moci.

(dále jen „Zhotovitel“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava staničních kolejí v žst. Ústí n. L. západ“, evid. č. **65020221** uzavřely dne 26. 11. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

### 2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **24 818 417,94 Kč**

slovy: dvacet čtyři milionů osm set osmnáct tisíc čtyři sta sedmáct korun českých devadesát čtyři haléřů

Rekapitulace Ceny Díla bez uvedených víceprací dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací je uveden v aktualizovaném soupisu prací, který je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### 2.2 Článek 6., odstavec 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u>  | Obchodní podmínky – OP/R/18/19  |
| <u>Příloha č. 2:</u>  | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19<br>c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh |
| <u>Příloha č. 3:</u>  | Související dokumenty   |
| <u>Příloha č. 4:</u>  | Rozpis Ceny Díla  |
| <u>Příloha č. 5:</u>  | Harmonogram postupu prací   |
| <u>Příloha č. 6:</u>  | Oprávněné osoby   |
| <u>Příloha č. 7:</u>  | Seznam požadovaných pojištění   |
| <u>Příloha č. 8:</u>  | Seznam poddodavatelů  |
| <u>Příloha č. 9:</u>  | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – <i>netýká se</i>   |
| <u>Příloha č. 10:</u> | Změnový list stavby č. 1“   |

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 10 Smlouvy):

Změnový list stavby č. 1

Příloha č. 2

Plná moc

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 18. 01. 2022

V Ústí nad Labem dne 17.01.2022

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**XXX**

generální ředitel, na základě Plné moci  
VIAMONT Servis a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY)**

### **Změnový list stavby č. 1**

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(změny během výstavby)

|   |  |
|---|--|
| <b>Název veřejné zakázky</b>                    | <b>Oprava staničních kolejí v žst. Ústí n.L. západ</b> |
| <b>Evidenční číslo VZ</b>                       | <b><u>65020221</u></b>                                 |
| <b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>          | <b>E650-S-4608/2020</b>                                |
| <b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b> | <b>1</b>   |
| <b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>          | <b>SO 01 Oprava SK č. 409, 409a a 103</b>              |
| <b>Iniciátor změny</b>                          | <b>Zhotovitel, částečně zadavatel</b>                  |
| <b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>              | <b>30.7.2021, souhlas NPI</b>                          |

### Stručný popis změny vč. odůvodnění

#### SO 01 Oprava SK č. 409, 409a a 103

##### Vícepráce

- Zhotovitel původně předpokládal strojní čištění štěrkového lože. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek objednatel rozhodl, že stávající štěrk bude strojní čističkou zcela odtěžen, po vyschnutí zrecyklován na přilehlé ploše a částečně vrácen do stavby. Po odtěžení se ukázalo, že stupeň znečištění neumožní ani tuto variantu. Nakonec došlo k odvozu vytěžených kubatur na skládku, objednatel zčásti chybějící kubaturu doplnil z výzisků jiné stavby a zhotovitel musel chybějící štěrk doplnit jako nový.
- Dalším z důsledků zvolené technologie byla nutnost navýšit počet pojezdů ASP, než se původně předpokládalo.
- Oproti zadání bylo potřeba více svárů odtavovací metodou za použití mobilní svařovny. Tato skutečnost byla způsobena větším výskytem kontaktně únavových vad v přilehlých výhybkách a rozpadem stávajících LIS, které v době zadání objednatel předpokládal zachovat.

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>                 | <b>22 159 858,94</b> |
| Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)   | 22 159 858,94        |
| <b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b> | <b>24 818 417,94</b> |

| Změny z tohoto ZL celkem                    | Kč           | % změna z ceny SoD - § 222/5, 6 | % změna z ceny SoD - § 222/4 |
|---|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>VÍCEPRÁCE</b>                            | 2 658 559,00 | -                               | <b>11,99</b>                 |
| <b>MÉNĚPRÁCE</b>                            | -            | -                               | -                            |
| <b>SALDO<sup>i</sup></b> (§ 222/5 a/nebo 6) |              | -                               |                              |
| <b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)   |              |                                 | <b>11,99</b>                 |

| Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření | Saldo [%]<br>(§ 222/5 a/nebo 6) | Změny de minimis [%]<br>(§ 222/4) |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Hodnota předchozích změn (dodatků)                    | -                               | -                                 |
| Hodnota změn tohoto ZL                                | -                               | <b>11,99</b>                      |
| <b>CELKEM</b>   | -                               | <b>11,99</b>                      |

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO  NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO  NE

**Navržený způsob zatřídění změn/bilance:**

**dle § 222/4 – svařování, výkon ASP, skládkovné a doplnění šterku**

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

| PS, SO, JV | Cena v SOD    | Vícepráce    | Méněpráce | Cena po změně |
|------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| SO 01      |               | 2 658 559,00 | -         |               |
| Celkem:    | 22 159 858,94 | 2 658 559,00 | -         | 24 818 417,94 |

**1) Zhotovitel: funkce, subjekt: Stavbyvedoucí, Viamont Servis a.s.**

Jméno: XXX

Datum: 06. 01. 2022 Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: XXX

Datum: 06. 01. 2022 Podpis .....

**3) Stanovisko přednosty ST :**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: XXX

Datum: 06. 01. 2022 Podpis .....

**4) Stanovisko právníka OŘ:**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: XXX

Datum: 07. 01. 2022 Podpis .....

**5) Stanovisko NPI OŘ:**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: XXX

Datum: 11. 01. 2022 Podpis .....

**6) Rozhodnutí ředitele OŘ:**Schvaluji  Zamítám 

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 11. 01. 2022 Podpis .....

**Příloha změnového listu**1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*