

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA „ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY“

Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Řetenice - Úpořiny“

Číslo registru VZ: 65021115

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2768 ze dne 02. 09. 2019.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-4718/2021, č. j. 12047/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl **C**, vložka **1805**

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně)

Korespondenční adresa: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.,
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **109/21-21631**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostních objektů v úseku Řetenice – Úpořiny**“ - PD, evid. č. **65021115** uzavřely dne 01. 12. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Tímto Dodatkem se na základě žádosti Zhotovitele mění původní příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění, a to ve znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Zdůvodnění:

K prodloužení termínu ukončení díla dochází z důvodu průtahů ve vydání stanoviska orgánu územního plánování Statutárního města Teplice. Zároveň byly na základě výzvy k doplnění předány Drážnímu úřadu ostatní vyjádření od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Povodí Labe a Povodí Ohře.

- 2.2 Článek 6., odstavec 6.18 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí n. L.

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí n. L.
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Rozpis Ceny díla

Příloha č. 4: Harmonogram plnění – *nové znění platné uzavřením Dodatku č. 2*

Příloha č. 5: Oprávněné osoby

Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že

tento Dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení Objednatel.

- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění (příloha č. 4 Smlouvy o dílo)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

elektronicky podepsáno

dne 30. 06. 2022

elektronicky podepsáno

dne 27. 06. 2022

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Tomáš Novák

jednatel společnosti
N+N – Konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

<u>Etapa</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<u>Popis činností prováděných v dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
Zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
První etapa	do 31. 01. 2022	Geodetická dokumentace, stávající stav mostních objektů a návrh technického řešení projektů k připomínkovému řízení zadavateli, nový stav mostních objektů, projednání návrhu s OŘ Ústí n.L. a doklady včetně projednání s orgány státní správy a dotčených organizací a údajů z KN, statické posouzení včetně stanovení zatížitelnosti objektu, hydrotechnický výpočet u propustků, soupisy prací (výkazy výměr) a dodání 5ti paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobě (CD)	Předávací protokol (pro část díla)
Druhá etapa – ukončení díla	do 30. 08. 2022	Zhotovení potřebných dokladů a zajištění STAVEBNÍHO POVOLENÍ	Předávací protokol