

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Liběšice -
Ústěk“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Adresa pro doručování smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2455/2022, č. j. 24001/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Vladimírem Jehličkou,
Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzknemtem a Libuší Tintěrovou, členy představenstva

(Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva
společně.)

Korespondenční adresa:

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **22211**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava trati v úseku Liběšice - Úštěk“, evid. č. **65022026** uzavřely dne 26. 07. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **57 749 555,72 Kč**

slovy: padesát sedm milionů sedm set čtyřicet devět tisíc pět set padesát pět korun českých sedmdesát dva haléřů

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1 a č. 2, který tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 7., odst. 7.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/15/21
- c) Zvláštní technické podmínky „Oprava trati v úseku Liběšice – Úštěk“ včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – netýká se

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

Příloha č. 14: Změnový list č. 2

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
- Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 1
Příloha č. 2 (Příloha č. 14 Smlouvy) Změnový list č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne 29.11.2022

Elektronicky podepsal dne 25.11.2022

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Martin Kašpar

Ing. Jan Kokeš

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Elektronicky podepsala dne 25.11.2022

.....

Zhotovitel

Miroslava Bosmanová

člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 23129/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Liběšice - Úštěk

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022026

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2455/2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01 železniční svršek

SO 02 železniční spodek

SO 04 VRN

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem

Predběžný souhlas (kdy/kým): 04. 08. 2022, XXX (e-mailem)

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – dodatečné práce v ŽST Úštěk –obnova žel. svršku a zřízení odvodnění v Úštěku od km 61,545 až k v.č.2 (cca 220m koleje), zrušení propustku v km 61,689.

ZBV č. 2 – úprava únosnosti pláně v ŽST Úštěk – ksc - km 61,680-61,720

ZBV č. 3 – sanace KL strojní čističkou km 60,770 – 60,890 a 61,316 – 61,416

ZBV č. 4 – dodání štěrku 32/63 nad rámec výkazu výměr v souvislosti se strojním čištěním

ZBV č. 5 - odvoz a uložení odpadu nad rámec výkazu výměr v souvislosti se strojním čištěním

ZBV č. 6 - dodatečné práce - úprava nivelety koleje km 58,150-59,050

ZBV č. 7 - dodatečné práce - dodání a montáž dřevěných prachů za KV 1

ZBV č. 8 - dodatečné práce - úpravy přístupových stezek

ZBV č. 9 - rozdíly ve svárech a pražcových kotvách oproti výkazu výměr

ZBV č. 10 - dodatečné práce - Pilotní projekt tvorby ŽBP

ZBV č. 11 – navýšení dodávky a doplnění štěrku pro jarní následné propracování

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Doklady

Cena díla dle SOD (bez DPH)	46 610 999,71
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	46 610 999,71
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	56 191 194,98

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	9 913 107,06	18,25	3,02
MÉNĚPRÁCE	332 911,79	0,29	0,43
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		17,96	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			3,45

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	17,96	3,45
CELKEM	17,96	3,45

ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/4,5,6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) z rezervy stavby
- d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:**ZL č. 1**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01	32 238 173,53	8 127 233,94	332 911,79	40 032 495,68
SO 02	2 585 786,80	1 403 034,89	0	3 988 831,69
SO 04	349 066,17	382 838,23	0	731 904,40
Celkem	46 610 999,71	9 913 107,06	332 911,79	56 191 194,98

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: XXX

Datum: 11.11. 2022

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum: 14. 11. 2022

Podpis

3) Stanovisko zástupce ve věcech technických:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum: 14. 11. 2022

Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum: 14. 11. 2022

Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum: 16. 11. 2022

Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum: 22. 11. 2022

Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**Schvaluji** **Zamítám** **Schvaluji s podmínkou**

Jméno: XXX

Datum: 22. 11. 2022

Podpis

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 14 SMLOUVY)

Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 23417/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava tratí v úseku Liběšice - Úštěk

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022026

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2455/2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

PS-02 - Úpravy zabezpečovacího zařízení Liběšice - Úštěk

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem

Předběžný souhlas (kdy/kým): 04. 08. 2022, XXX

Stručný popis změny:

ZBV č. 12 – dodatečné práce na zabezpečovacím zařízení v úseku Liběšice - Úštěk –úprava zařízení pro možnost zavedení zvýšené traťové rychlosti 70 km/h.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Doklady k IK

Cena díla dle SOD (bez DPH)	46 610 999,71
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL1)	56 191 194,98
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	57 749 555,72

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	1 733 999,94	3,72	0
MÉNĚPRÁCE	175 639,20	0,38	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		3,34	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	17,96	3,45
Hodnota změn tohoto ZL	3,34	0
CELKEM	21,3	3,45

- ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/5

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 2

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 02	1 630 438,75	1 733 999,94	175 639,20	3 188 799,49
Celkem	46 610 999,71	11 647 107	508 550,99	57 749 555,72

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: XXX Datum: 14. 11. 2022

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 15. 11. 2022

Podpis

3) Stanovisko zástupce ve věcech technických:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 15. 11. 2022

Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 15. 11. 2022

Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 16. 11. 2022

Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 22. 11. 2022

Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX Datum: 22. 11. 2022

Podpis