

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3512/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: **4/2019**

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,
PSČ 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Zhotovitel: PROGI spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 34475
se sídlem Žukovova 79/60, Ústí nad Labem - Střekov, PSČ 400 03
IČO: 032 42 137, DIČ: CZ03242137

zastoupen Ing. Miroslav Novák, jednatel společnosti
bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

PROGI spol. s.r.o., Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava SZZ Karlovy Vary dolní nádraží - PD**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019169** uzavřely dne **24. 09. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“). Následně byl uzavřen Dodatek č. 1 dne 3.3.2020 a Dodatek č. 2 dne 3.12.2020.
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 5.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Smluvní strany tímto dodatkem č. 3 (dále jen „Dodatek“) upravují předmět Díla, Harmonogram plnění a cenu Smlouvy o dílo v rozsahu:
 - 1.3.1 Vyjmutí komplet projekční etapy č. 3 včetně fakturací, tzn. vyjmutí Dílčích etap plnění č. 7, 8 a 9 z přílohy č. 4 Harmonogramu plnění Dodatku č. 1.
 - 1.3.2 Rozšíření předmětu Díla o návrh technického řešení na železničním přejezdu P 394 včetně úpravy žel. spodku a následné úpravy všech dotčených textových a výkresových příloh.

- 1.3.3 Posun termínů plnění z důvodu realizace záměru dle 1.4.2 jsou stanoveny v Příloze č. 2 Harmonogramu plnění, která je přílohou tohoto Dodatku.
- 1.3.4 Rozšíření díla o část uvedenou v bodě č. 1.4.2 tohoto dodatku je v příloze č. 1 Rozpis ceny díla a v příloze č. 2 Harmonogramu plnění uvedena jako nová Dílčí etapa projektových prací č. 7
- 1.4 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1 Článek 3.3. Smlouvy o dílo, Cena Díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.3. Cena Díla bez DPH: **6 325 900,- Kč.**“
slovy: šest milionů tři sta dvacet pět tisíc devět set korun českých

- 2.2 Rekapitulace vývoje ceny Díla:

<i>Cena díla bez DPH dle základní SOD</i>	8 280 900,- Kč
<i>Cena díla dle SoD včetně předchozích Dodatků:</i>	8 400 900,- Kč
<i>Cena méněprací dle Dodatku č. 3 bez DPH</i>	- 2 210 000,- Kč
<i>Cena víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH :</i>	+ 135 000,- Kč
Nová cena díla bez DPH (základní - méněpráce + vícepráce)	6 325 900,- Kč

- 2.3 Tímto Dodatkem se **mění Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla** podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru. Aktuální znění Přílohy č. 3 Smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.4 Dále se tímto Dodatkem **mění Příloha č. 4 Smlouvy o dílo** – Harmonogram plnění. Aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy o Dílo tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro Objednatele a po jednom pro Zhotovitele.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

- Příloha č. 1 – Rozpis Ceny Díla (příloha č. 3 Smlouvy)
Příloha č. 2 – Harmonogram plnění (příloha č. 4 Smlouvy)

V Ústí nad Labem dne 06. 01. 2022

V Ústí nad Labem dne 05. 01. 2022

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Miroslav Novák

jednatel společnosti PROGI spol. s r.o.

**Příloha č. 3
Rozpis Ceny Díla**

4. Dodatečné služby dle Dodatku č. 3

Položka	Popis	Cena celkem bez DPH ^{*)}
12	Úprava etapizace projektu a zpracování dokumentace dopravní technologie	120.000,-

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
6 325 900,-Kč	1 328 439,- Kč	7 654 339,- Kč
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
6 115 900,- Kč	1 284 339,- Kč	7 400 239,-Kč
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
210 000,-Kč	44 100,- Kč	254 100,- Kč

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	1 610 000,0 Kč	1 948 100,0 Kč
2. Dílčí etapa	1 800 000,0 Kč	2 178 000,0 Kč
3. Dílčí etapa	540 000,0 Kč	653 400,0 Kč
4. Dílčí etapa	1 250 000,0 Kč	1 512 500,0 Kč
5. Dílčí etapa	330 900,0 Kč	400 389,0 Kč
6. Dílčí etapa	450 000,0 Kč	544 500,0 Kč
7. Dílčí etapa	135 000,0 Kč	163 350,0 Kč
8. Výkon autorského dozoru	210 000,0 Kč	254 100,0 Kč
<u>Celkem:</u>	<u>6 325 900,- Kč</u>	<u>7 654 339,- Kč</u>

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že cena Díla bude Objednatelům Zhotoviteli uhrazena po řádném zpracování a předání Projektu a čtvrtletně vždy po Objednatelům odsouhlaseném Výkazu poskytnutých služeb v rámci výkonu činnosti autorského dozoru.

Příloha č. 4
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2019	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 28. 02. 2020	Návrh technického řešení projektu 1.etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 29. 05. 2020	Předání projektu 1. etapy se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 07. 2020	Návrh technického řešení projektu 2. etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení Díla
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 08. 2020	Předání Stavebního povolení v právní moci pro 1. etapu	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 10. 2020	Předání projektu 2. etapy se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 04. 2022	Předání projektu dle Dodatku č. 3 s upravenými přílohami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
8. <u>Dílčí etapa</u>	5/2022 – 9/2022	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace Stavby do ukončení její realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 30. 09. 2022	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (dodávky, služby)

Název veřejné zakázky	Oprava SZZ Karlovy Vary dolní nádraží - PD
Evidenční číslo VZ	65019169
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-3512/2019
Pořadové číslo změnového listu	1
Čeho se změna dotýká	Změna rozsahu projekčních prací na základě rozhodnutí objednatele

Popis změny vč. odůvodnění

Dle závěrů jednání objednatele s Magistrátem města Karlovy Vary (dále jen „Město“) a nevyjasnění konečné podoby ŽST Karlovy Vary d.n. dle priorit a záměrů Města Karlovy Vary z hlediska územního plánování nebudou realizovány projekční práce 3. etapy stavby (7. až 9. dílčí etapa projektu). Správa železnic, GŘ O15 bude akci dále sledovat jako investiční v koordinaci s městem KV a vlastníkem pozemků (Gamma Property).

Méněpráce 2 210 000,- Kč

Dle požadavku Správy železnic, OŘ Ústí nad Labem bude ve vyhotovené projektové dokumentaci 2. etapy řešena změna přejezdové konstrukce na žel. přejezdu P 394. Z důvodu změny přejezdové konstrukce bude nutno realizovat nový přepočít konstrukčních vrstev žel. spodku a upraveny dotčené výkresové a textové přílohy ve vyhotovené dokumentaci (nová 7. etapa projektu).

Vícepráce 130 000,-Kč

Cena díla dle SOD (bez DPH)	8 280 900,-
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	8 400 900,-
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	6 325 900,-

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	135 000,-	1,63%	
MÉNĚPRÁCE	2 210 000,-	26,69%	
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		-25,06%	
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	1,45%	
Hodnota změn tohoto ZL	-25,06%	
CELKEM	-23,61%	

Navržený způsob zatřídění změn: **§ 222/6**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Zpracoval:

Jméno: xxx

Datum: 14. 12. 2021 Podpis

1) Stanovisko technického dozoru:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 15. 12. 2021 Podpis

2) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 16. 12. 2021 Podpis

3) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 17. 12. 2021 Podpis

4) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji Zamítám

Jméno: xxx

Datum: 03. 01. 2022 Podpis

i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

ii
➤ Návrh **zatřídění změn** závazku dle ZZVZ: **§222/6** nepředvídané změny; **§222/5** nezbytné dodatečné práce; **§222/4** de minimis;