

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Liběšice –
Úštěk“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Adresa pro doručování smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2455/2022, č. j. 23443/2023-SŽ-ORŮ UNL-OVZ (Dodatek č. 4)**

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706

bank. spojení: xxx., č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Vladimírem Jehličkou, Mgr.
Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzknemtem a Libuší Tintěrovou, členy představenstva

(Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva
společně.)

Korespondenční adresa:

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **22211**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava trati v úseku Liběšice – Úštěk“, evid. č. **65022026** uzavřely dne 26. 07. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“), Dodatek č. 1 dne 29. 11. 2022, Dodatek č. 2 dne 01. 12. 2022 a Dodatek č. 3 dne 14. 12. 2022.
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **59 937 422,41 Kč**

slovy: padesát devět milionů devět set třicet sedm tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých, čtyřicet jedna haléřů

Rozpis víceprací a méněprací je součástí Změnových listů stavby č. 4 a 5, které tvoří přílohu č. 16 a 17 Smlouvy.“

- 2.2 **Článek 7., odst. 7.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21
- c) Zvláštní technické podmínky „Oprava trati v úseku Liběšice – Úštěk“ včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – netýká se

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

Příloha č. 14: Změnový list č. 2

Příloha č. 15: Změnový list č. 3

Příloha č. 16: Změnový list č. 4

Příloha č. 17: Změnový list č. 5

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 a příloha č. 2:
Příloha č. 1 (Příloha č. 16 Smlouvy) Změnový list č. 4
Příloha č. 2 (Příloha č. 17 Smlouvy) Změnový list č. 5

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne:
28. 07. 2023

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsal dne:
25. 07. 2023

.....

Zhotovitel

Ing. Jan Kokeš

předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Elektronicky podepsala dne:
25. 07. 2023

.....

Zhotovitel

Mgr. Miroslava Bosmanová

člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 16 SMLOUVY)

Změnový list č. 4

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 22415/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Liběšice – Ústěk

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022026

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2455/2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 4

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 02.02 - železniční přejezdy

Iniciátor změny: zhotovitel Ch&T a.s.

Předběžný souhlas (kdy/kým): duben 2023, xxx

Stručný popis změny:

ZBV č.19 – SO 02-02 železniční přejezdy – Oprava přejezdu P3355 km 58,096 byla zadána bez zpracování projektové dokumentace. Z výsledků projednání realizace se správcem komunikace byla nutná změna technického řešení přejezdu a související RDS.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Doklady k IK

| | |
|--|----------------------|
| Cena díla dle SOD (bez DPH) | 46 610 999,71 |
| Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (D3 k SOD) | 58 760 618,29 |
| Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL | 59 551 131,39 |

| Změny z tohoto ZL celkem | Kč | % změna z ceny SoD - § 222/5, 6 | % změna z ceny SoD – § 222/4 |
|---|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| VÍCEPRÁCE | 790 513,10 | 1,70 | 0,00 |
| MÉNĚPRÁCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO (§ 222/5 a/nebo 6) | | 1,70 | |
| SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) | | | 0,00 |

| Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření | Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6) | Změny de minimis [%] (§ 222/4) |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Hodnota předchozích změn (dodatků) | 23,38 | 3,54 |
| Hodnota změn tohoto ZL | 1,70 | 0,00 |
| CELKEM | 25,08 | 3,54 |

- ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 4

| PS, SO, JV | Cena v SOD | Vícepráce | Méněpráce | Cena po změně |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| SO 02.02 | 1 324 960,08 | 790 513,10 | 0,00 | 2 115 473,18 |
| Celkem | 58 760 618,29 | 790 513,10 | 0,00 | 59 551 131,39 |

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: xxx

Datum: 13.07.2023

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 17.07.2023

Podpis

3) Stanovisko zástupce ve věcech technických:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 14.07.2023

Podpis

4) Stanovisko přednosta odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx v.z. xxx

Datum: 19.07.2023

Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 19.07.2023

Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 20.07.2023

Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 20.07.2023

Podpis

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 17 SMLOUVY)

Změnový list č. 5

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 22418/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Liběšice – Úštěk

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022026

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2455/2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 5

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 001 - Oprava propustku v km 58,247

SO 002 - Oprava propustku v km 58,536

SO 005 - Oprava propustku v km 59,682

SO 008 - Oprava propustku v km 61,456

Iniciátor změny: Zhotovitel, Ch&T a.s.

Předběžný souhlas (kdy/kým): Průběžně 2022/2023, xxx

Stručný popis změny:

Změny stavby na mostních objektech.

ZBV č. 20 - SO 001 Propustek km 58,247 – doplnění terénních úprav, navigačních zídek, protierozní ochrany a injektáží

ZBV č. 21 - SO 002 Propustek km 58,536 – Záměna železobetonových křídel za kamenné

ZBV č. 22 - SO 005 Propustek km 59,682 – Pročištění a prohloubení koryta za výtokem

ZBV č.23 - SO 008 Propustek km 61,456 – Navýšení reprofilace příkopu na odtoku, doplnění protierozní ochrany svahů a zajištění stability svahu novou zídka.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

| | |
|--|----------------------|
| Cena díla dle SOD (bez DPH) | 46 610 999,71 |
| Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL4) | 59 551 131,39 |
| Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL | 59 937 422,41 |

| Změny z tohoto ZL celkem | Kč | % změna z ceny SoD - § 222/5, 6 | % změna z ceny SoD – § 222/4 |
|---|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| VÍCEPRÁCE | 448 304,52 | 0,96 | 0,00 |
| MÉNĚPRÁCE | 62 013,50 | 0,13 | 0,00 |
| SALDO (§ 222/5 a/nebo 6) | | 0,83 | |
| SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) | | | 0,00 |

| Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření | Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6) | Změny de minimis [%] (§ 222/4) |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Hodnota předchozích změn (dodatků) | 25,08 | 3,54 |
| Hodnota změn tohoto ZL | 0,83 | 0,00 |
| CELKEM | 25,91 | 3,54 |

- ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/5

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 5

| PS, SO, JV | Cena dle D3 a ZL4 | Vícepráce | Méněpráce | Cena po změně |
|---------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| SO 001 | 2 359 911,35 | 113 841,09 | 0,00 | 2 473 752,44 |
| SO 002 | 431 186,06 | 54 134,59 | 46 372,75 | 438 947,90 |
| SO 005 | 1 396 191,17 | 13 580,86 | 0,00 | 1 409 772,03 |
| SO 008 | 1 335 047,75 | 266 747,98 | 15 640,75 | 1 586 154,98 |
| Celkem | 59 551 131,39 | 448 304,52 | 62 013,50 | 59 937 422,41 |

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: xxx Datum: 13.07.2023 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 17.07.2023 Podpis

3) Stanovisko zástupce ve věcech technických: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 14.07.2023 Podpis

4) Stanovisko přednosta odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 17.07.2023

Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 19.07.2023

Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 20.07.2023

Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 20.07.2023

Podpis