

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 5323720006-zm18 - Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D.2.1.7 - Tunely Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 93-38-61 - Tunelový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20,	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 93-38-61/006	Číslo ZBV: 11.3
--	--	--------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba



Popis Změny:

Původní dokumentace PDPS byla zpracována dle geologického průzkumu společností SUDOP PRAHA a.s. v červnu 2019. Při realizaci pilot a podzemních stěn byly zastiženy odlišné geologické podmínky oproti původnímu předpokladu z geologického průzkumu, které se projeví jednak obtížnějším prováděním konstrukcí a dále v nutnosti provádění předstihových injektáží horninového prostředí tak, aby bylo možné bezpečně tyto konstrukce provést. V návaznosti na skutečně zjištěné geologické podmínky na stavbě došlo ke změně technologie hloubení lamel, ke změně zatřídění skutečně zastižených hornin, a tím pádem ke změně tříd vrstelnosti. Se zjištěním odlišných geologických podmínek na stavbě souvisí zajištění svahu nad provizorní koleji č. 0 a doplnění ochrany proti degradaci svahu. Vzhledem k tomu, že při návrhu PDPS projektant vycházel z geologického průzkumu společností SUDOP PRAHA a.s., jehož závěry se nepotvrdily, lze konstatovat, že se jedná o skutečnost, kterou nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-17 380 921,74	72 521 302,47	55 140 380,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Michal Uhrin	datum	25 -07- 2023	podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Miroslav Blabol, DiS.	datum	31 -07- 2023	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)	jméno	Ing. Radek Mátl	datum	18 -08- 2023	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Kohout	datum	21 -07- 2023	podpis	
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize						Číslo paré: 1/4