

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Nejdek-Nové Hamry“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1112/2023**, č. j. 27327/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ (Dodatek č. 1)

a

„Společnost Nejdek-Nové Hamry“

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka B 904

bank. spojení: xxx xxx

xxx xxx

zastoupena: **Radimem Bláhou**, členem představenstva

Radimem Suchopárem, členem představenstva

dále jen „společník 1“ nebo „správce“

E-Railconstruct s.r.o.

se sídlem: Seifertova 2919/12, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 08678600, DIČ: CZ08678600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 323120

zastoupena: **Jiřím Kovaříkem**, jednatelem společnosti

Ing. Karlem Vykoukalem, jednatelem společnosti

dále jen „společník 2“

společník 1 a společník 2 dále též i jen jako „společník“ nebo „společníci“

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

EDIKT a.s.
Rudolfovská tř. 461/95
370 01 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **130/22 041/210**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Nejdek-Nové Hamry**“, evid. č. **65023013** uzavřely dne 29.03.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **55 608 614,93 Kč**

slovy: padesát pět milionů šest set osm tisíc šest set čtrnáct korun českých, devadesát tři haléřů

Rozpis víceprací a méněprací je součástí Změnových listů stavby č. 1-3, které tvoří přílohu č. 13–15 Smlouvy.“

- 2.2 **Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby se ruší a nahrazuje aktuálním zněním.**
- 2.3 Aktualizace oprávněných osob za Zhotovitele – ve věcech smluvních a obchodních, z důvodu nového člena představenstva ve společnosti EDIKT a.s..
- 2.4 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby – aktualizace

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

Příloha č. 14: Změnový list č. 2

Příloha č. 15: Změnový list č. 3

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1, 2, 3, 4:

Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy)	Změnový list č. 1
Příloha č. 2 (Příloha č. 14 Smlouvy)	Změnový list č. 2
Příloha č. 3 (Příloha č. 15 Smlouvy)	Změnový list č. 3
Příloha č. 4 (Příloha č. 6 Smlouvy)	Oprávněné osoby – aktualizace

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal 11.09.2023

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Společnost Nejdek-Nové Hamry

Elektronicky podepsal 06. 09. 2023

.....

Radim Bláha

člen představenstva
EDIKT a.s.

Elektronicky podepsal 06. 09. 2023

.....

Jiří Kovařík

jednatel
E-Railconstruct s.r.o.

Elektronicky podepsal 06. 09. 2023

.....

Ing. Karel Vykoukal

jednatel
E-Railconstruct s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (Příloha č. 13 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 25817/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Nejdek-Nové Hamry

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023013

Číslo původní Smlouvy: E650-S-1112/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO Propustek km 26,077 Nové Hamry

SO Propustek km 19,880

SO Propustek km 20,203

SO Tunel Nejdecký ev.č.67

SO Tunel Vysokopecký ev.č.68

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předběžný souhlas (kdy/kým): 15. 05. 2023 xxx

Stručný popis změny:

ZBV č.3 - Propustek km 26,077 Nové Hamry – úpravy technického řešení konstrukce z důvodu prosakování množství vody do stavební jámy s nevhodným jílovitým podložím.

ZBV č.4 – Propustek km 26,077 Nové Hamry – přeložka stávajícího funkčního vodovodu z důvodu kolize s konstrukcí propustku

ZBV č.10 - Oprava propustku km 19,880 – úprava technického řešení

ZBV č.11 – Oprava propustku v km 20,203 – úprava technického řešení

ZBV č.12 – Nejdecký tunel č. 67 – úprava technického řešení a rozsahu prací

ZBV č.13 – Vysokopecký tunel č. 68 - úprava technického řešení

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek vč. dokladu IK

Cena díla dle SOD (bez DPH)	45 200 000,- Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL1)	0,- Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	43 070 559,69 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	3 577 263,88	7,91	0
MÉNĚPRÁCE	5 706 704,19	12,63	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)	-2 129 440,31	-4,72	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	-4,72	0
CELKEM	-4,72	0

- ZBV je:** **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO A.3.3.	3 071 433,25	1 291 962,30	616 391,84	3 747 003,71
SO A.3.1.	567 386,96	61 997,15	64 434,28	564 949,83
SO A.3.2.	1 240 920,31	78 773,16	0,00	1 319 693,47
SO A.3.4.	9 933 023,44	2 084 441,87	3 847 701,96	8 169 763,35
SO A.3.5.	3 375 102,54	60 089,40	1 178 176,11	2 257 015,83
Celkem	45 200 000,00	3 577 263,88	5 706 704,19	43 070 559,69

1) Zhotovitel: „Společnost Nejdek-Nové Hamry“, správce EDIKT a.s.

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *elektronicky podepsal 17.08.2023*

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *elektronicky podepsal 18.08.2023*

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *elektronicky podepsal 18.08.2023*

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *elektronicky podepsal 23.08.2023*

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *elektronicky podepsal 28.08.2023*

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum:

Podpis *elektronicky podepsal 31.08.2023*

PŘÍLOHA Č. 2 (Příloha č. 14 SMLOUVY)

Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 25819/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Nejdek-Nové Hamry

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023013

Číslo původní Smlouvy: E650-S-1112/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 10-10-01 Železniční svršek Nejdek (mimo) – METALIS

SO 10-11-01 Železniční spodek Nejdek (mimo) - METALIS

SO 20-10-01 Železniční svršek Nové Hamry

SO 90-14-01 Výstroj trati Nejdek (mimo) – METALIS

SO 20-12-01 Nástupiště Nové Hamry

SO A.3.3.2 Oprava propustku v km 26,077 – podobjekt železniční svršek

SO A.1.5 Zajištění skalního zářezu

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předběžný souhlas (kdy/kým): 15. 05. 2023 xxx

Stručný popis změny:

ZBV č.5 – změny SO svršku Nejdek – Metalis – dodatečné nasazení dynamického stabilizátoru, doplnění štěrku pro následné propracování, skutečné výměry a nerealizované části prací v ŽST Nejdek.

ZBV č. 2 – Podélné odvodnění trati – s ohledem na zastižené zeminy v podloží a neustálé prosakování vody do výkopů bude upraveno technické řešení na místní podmínky.

ZBV č.6 - změny SO svršku N. Hamry – doplnění následného propracování a přeložka kolizního vodovodu.

ZBV č.7 – výstroj trati – náhrada zajišťovacích značek body ŽBP (zajistí SŽG).

ZBV č.8 – nástupiště N. Hamry – odstranění skrytých betonových konstrukcí pod nástupišti

Změna č. 6 - ZBV č.9 – Propustek km 26,077 Nové Hamry – svršek km 26,077 – navýšení demontáží kolejnic (zamezení znehodnocení řezu).

Změna č. 7 – ZBV č.14 – Zajištění skalního zářezu – zohlednění změny stavu zářezu od posledního posouzení v roce 2019 a provedení výřezu vegetace.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek vč. dokladů IK

Cena díla dle SOD (bez DPH)	45 200 000,- Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL1)	43 070 559,69 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	54 463 592,73 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	12 201 924,07	26,99	0
MÉNĚPRÁCE	808 891,03	1,79	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		25,2	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření

Hodnota předchozích změn (dodatků)

Hodnota změn tohoto ZL

CELKEM

Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
-4,72	0
25,2	0
20,48	0

- ZBV je: **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/5, 6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:**ZL č. 2**

PS, SO, JV	Cena v SOD+ZL1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 10-10-01	11 959 070,19	701 623,44	379 042,98	12 281 650,65
SO 10-11-01	4 090 695,17	1 890 290,80	234 620,05	5 746 365,92
SO 20-10-01	2 326 894,86	1 406 968,59	71 434,00	3 662 429,45
SO 90-14-01	202 285,60	0,00	123 794,00	78 491,60
SO 20-12-01	335 724,15	254 834,45	0,00	590 558,60
SO A.3.3.2	355 092,20	259 823,40	0,00	614 915,60
SO A.1.5	4 458 295,05	7 688 383,39	0,00	12 146 678,44
Celkem	43 070 559,69	12 201 924,07	808 891,03	54 463 592,73

1) Zhotovitel: „Společnost Nejdek-Nové Hamry“, správce EDIKT a.s.

Jméno: : xxx

Datum:

Podpis *elektronicky podepsal 17.08.2023*

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *elektronicky podepsal 18.08.2023*

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *elektronicky podepsal 18.08.2023 v.z. xxx*

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *elektronicky podepsal 23.08.2023*

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *elektronicky podepsal 28.08.2023*

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum:

Podpis *elektronicky podepsal 31.08.2023*

PŘÍLOHA Č. 3 (Příloha č. 15 SMLOUVY)

Změnový list č. 3

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 25821/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Nejdek-Nové Hamry

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023013

Číslo původní Smlouvy: E650-S-1112/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 3

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

PS 10-02-01 Ochrana stávající kabelizace

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem

Předběžný souhlas (kdy/kým): 25. 04. 2023 XXX, zápisem z 2.KJ z 26.4.2023

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – Doplnění kabelizace – v rámci koordinace akce s plánovanou budoucí investicí „Implementace ETCS Regional Nejdek – Potůčky“ požadována pokládka dvou rezervních chrániček HDPE a metalického TK v km 19,700 – 20,560.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek, včetně IK

Cena díla dle SOD (bez DPH)	45 200 000,- Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL1+ZL2)	54 463 592,73 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	55 608 614,93 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	1 145 022,20	2,53	0
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		2,53	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	20,48	0
Hodnota změn tohoto ZL	2,53	0
CELKEM	23,01	0

ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,

s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/5

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 3

PS, SO, JV	Cena v SOD vč. ZL1,2	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 10-02-01	698 627,60	1 145 022,20	0,00	1 843 649,80
Celkem	54 463 592,73	1 145 022,20	0,00	55 608 614,93

1) Zhotovitel: „Společnost Nejdek-Nové Hamry“, správce EDIKT a.s.

Jméno: XXX Datum: Podpis *elektronicky podepsal 17.08.2023*

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: Podpis *elektronicky podepsal 18.08.2023*

3) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: Podpis *elektronicky podepsal 18.08.2023*

4) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: Podpis *elektronicky podepsal 23.08.2023*

5) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: Podpis *elektronicky podepsal 28.08.2023*

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum:

Podpis *elektronicky podepsal 31.08.2023*

PŘÍLOHA č. 4 (**aktualizovaná** Příloha č. 6 Smlouvy – **OPRÁVNĚNÉ OSOBY**)

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních (*mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků*)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Přednosta Správa tratí Karlovy Vary Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary
E-mail	xxx
Telefon	xxx, xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	vedoucí odboru provozu infrastruktury Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx, xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Správa tratí Karlovy Vary Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary
E-mail	xxx
Telefon	xxx, xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Správa tratí Karlovy Vary Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary
E-mail	xxx
Telefon	xxx, xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Přednostka Správy mostů a tunelů U stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx, xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Správa mostů a tunelů Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary
E-mail	xxx
Telefon	xxx, xxx

Technický dozor stavebníka (TDS) za správu tratí:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Správa tratí Karlovy Vary Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary
E-mail	xxx
Telefon	xxx, xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Správa tratí Karlovy Vary Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary
E-mail	xxx
Telefon	xxx, xxx

Technický dozor stavebníka (TDS) za správu mostů a tunelů:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Správa mostů a tunelů Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary
E-mail	xxx
Telefon	xxx, xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Správa mostů a tunelů Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary
E-mail	xxx
Telefon	xxx, xxx

Technický dozor stavebníka (TDS) za SSZT

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Wolkerova 150/12, 350 02 Cheb

E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	Xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Specialista (vedoucí prací) na geotechnické práce

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx