

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBYčíslo smlouvy Objednatele: **E650-S-2439/2022**číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-22-006-GAER**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“) (dále jen „Zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65022031** uzavřely dne 05. 08. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Předmět dodatku

- 2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním.

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **30 073 237,76 Kč***

slovy: třicet milionů sedmdesát tři tisíc dvě stě třicet sedm korun českých sedmdesát šest haléřů

- 2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla:

<i>Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:</i>	<i>21 890 510,00 Kč</i>
<i>Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)</i>	<i>28 606 471,29 Kč</i>
<i>Cena Dodatku č. 4 bez DPH (vícepráce):</i>	<i>+ 1 691 466,61 Kč</i>
<i>Cena Dodatku č. 4 bez DPH (méněpráce):</i>	<i>- 224 700,14 Kč</i>
<i>Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce + méněpráce)</i>	<i>30 073 237,76 Kč</i>

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.3 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/23/21
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21 c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací – <i>nové znění</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby
<u>Příloha č. 13:</u>	Změnový list č. 1
<u>Příloha č. 14:</u>	Změnový list č. 2
<u>Příloha č. 15:</u>	Změnový list č. 3

Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 3

Elektronicky podepsal dne: 05. 10. 2023

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství

Ústí nad Labem Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsal dne: 26. 09. 2023

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva

STRABAG Rail a.s.

Elektronicky podepsal dne: 26. 09. 2023

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva

STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 27821/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022031

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2439-2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 3

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

A – SO 100.00 – Vlastní objekt

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Předběžný souhlas (kdy/kým): 25. 08. 2023, XXX

Stručný popis změny:

Změna bude obsahovat dle § 222/6 :

Změna obsahuje nad rámec SoD opravu dřevěných částí nosné konstrukce krovu, jedná se o příložkování 90% krokví v části místa styku s pozednicí, která je také z 90% v havarijním stavu a je nutná jejich výměna. Dále změna řeší statické ztužení krovu přidáním přílozek na každý pár krokví vč. nosných sloupků dle zpracovaného statického posouzení.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	21 890 510,00 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	28 606 471,29 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	30 073 237,76 bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	1 691 466,61	7,72	0
MÉNĚPRÁCE	224 700,14	1,02	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)	6,70		
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0,00

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	18,30	12,37
Hodnota změn tohoto ZL	6,70	0
CELKEM	25,00	12,37

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) ☐ z rezervy stavby
d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 2

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
ZBV-3 (část A)		1 691 466,61	224 700,14	
Celkem dle SoD	28 606 471,29	1 691 466,61	224 700,14	30 073 237,76

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: XXX
STRABAG Rail a.s. Ústí n.L.

Elektronicky podepsal dne: 07. 09. 2023

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsal dne: 08. 09. 2023

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsal dne: 08. 09. 2023

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsal dne: 08. 09. 2023

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsal dne: 08. 09. 2023

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsal dne: 18. 09. 2023

ZL č. 3, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Obsah

ZBV 3 : A – SO 100.00 – Vlastní objekt

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

změna bude obsahovat dle § 6:

- Při postupné demontáži střešní krytiny byla objevena stavební suť (zřejmě stará střešní krytina, zbytky starého řeziva, holubí trus) mezi vnitřním podbitím a střešní krytinou. Tato suť byla nakonec postupně objevena v celém obvodu střechy. Suť bylo potřeba ručně naložit do nádob, snést, naložit na dopravní prostředek a odvést na skládku.
- Dále byly zjištěny z 90% poškozené pozednice, které byly postupně měněny dle doporučení statika, bylo za jeho účasti určeno po jakých dílech, aby nebyla narušena statika celého krovu. Zároveň byly odřezávány poškozené zhlaví krokví a všechny krokve byly zpříložkovány.
- Dle PD byl po demontáži střešní krytiny pozván statik, aby posoudil celkový stav krovu. Výsledkem je statický posudek: Statické zajištění krovu Vojtěšská 856 vč výkresové části, který řeší ztužení konstrukci krovu dřevěnými sloupky rozmístěných v celém půdním prostoru, a dále musí být všechny krokevní páry doplněny o kleštiny, níže podrobně rozepsané postupy prací:
- Veškeré krokve profilu nižší výšky než 140 mm byly opatřeny příložkami, které byly tesařskými spoji ukotveny do nové pozednice. Všechny nové dřevěné prvky byly před instalace natřeny proti plísni a hnilobě.
- Veškeré krokve profilu nižší výšky než 140 mm budou opatřeny příložkami. Do prostoru horní půdy budou vloženy kleštiny 2x60/140. Vrcholová vaznice bude podepřena doplněnými ztužujícími pásky 140x140 mm u stávajících dřevěných sloupků. Vrcholová vaznice bude doplněna v místě ubouraného komína. Vrcholová vaznice bude nově podepřena novými sloupky 140x140 mm délky 3 m a bude ukotvena do otvorů v půdě do nosné hambalkové části krovu.
- V rámci zesilování krovu budou do prostoru druhé půdy vloženy kleštiny 2x60/140, spoj se svorníkem ø16 mm. Tímto opatřením budou vyhovující krokve 100/140. V případě, že bude nalezena krokev menší, bude nutné je zesílit příložkami, jejich velikost bude odvozena od velikosti zesilované krokeve, výška bude shodná, šířka příložky ½ šířky stávajícího profilu krokeve. Spoj svorníky ø16 mm ve středu profilu, vzdálenost svorníků 0,5 m.

Kategorizace ZBV:	
1.1	- Mosty, tunely, propustky, podchody,
1.2	- Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody
2	- Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory
3.1	- Železniční spodek
3.2	- Železniční svršek
4	- Sdělovací a zabezpečovací technika
5	- Energetika a elektrotechnika
6	- Ekologie, odpady, kácení
7	- Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice
8	- Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO
9	- Claimy, akcelerace, zpoždění
10	- Průzkumy, výzkumy
11	- Jiné/více/nelze předem určit

Název stavby: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská - oprava (obvodový plášť)**Příloha č. 2 k ZL 3 - Rozpis ocenění změn položek**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
3	SO 100.00	28 606 471,29	1 691 466,61	224 700,14	30 073 237,76
Celkem:		28 606 471,29	1 691 466,61	224 700,14	30 073 237,76

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce					
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6	§222/7
3	0,00	0,00	0,00	1 691 466,61	0,00

Méněpráce					
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6	§222/7
116	0,00	0,00	0,00	224 700,14	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	0,00	0,00
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	1 691 466,61	224 700,14
§ 222/7	0,00	0,00

Elektronicky podepsal dne: 26. 09. 2023

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

[illegible]

Podpis: TDS