

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 5323720006-zm18 - Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D.2.1.7 - Tunely Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 93-38-61 - Tunelový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20,	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 93-38-61/009	Číslo ZBV:  14.3
--	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba

Popis Změny:

Pol. č. 11, 12, 13, 14, 15, 16

1) V této ZBV č. 14 je řešeno přetřídění zemin ze stavební jámy. Jedná se o to, že původně předpokládaný poměr mezi třídami hloubení stavební jámy z PDPS se při realizaci stavebních prací procentuálně změnil.

Vzhledem k tomu, že PDPS byla zpracována dle geologického průzkumu od společnosti SUDOP PRAHA a.s., tak lze konstatovat, že projektant, tím pádem ani zadavatel nemohl předvídat, že dojde k tak výrazné změně hloubení jam mezi I. a II. třídou.

Pol. č. 3, 536, 537, 538

2) V rámci této ZBV č. 14 dochází k úpravě sjezdů do již neexistujících zahrad a k předláždění chodníku. Jedná se o změny, které byly vzneseny dodatečně, v průběhu výstavby, na místním šetření dne 28.09.2023 správcem chodníku, kterým je SVSMP.

Tím, že tyto úpravy byly vzneseny až v průběhu výstavby, lze konstatovat, že se jedná o skutečnost, kterou nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 584 973,62	4 179 876,66	-3 405 096,96

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Michal Uhrin	datum	21 -11- 2023	podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Miroslav Blabol, DiS.	datum	23 -11- 2023	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	Ing. Miroslav Blabol, DiS.	datum	23 -11- 2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Kohout	datum	20 -11- 2023	podpis