

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava úseku km 1,604 - 3,955
(Třebušice – Most n. n.)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2593/2023** č. j.(Dodatek č. 1): 35445/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

VIAMONT Servis a. s.

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum,
400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1015

bank. spojení: XXX., č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Tomášem Novákem, předsedou představenstva a Ing. Antonínem Vajcíkem,
členem představenstva

Korespondenční adresa:

VIAMONT servis a.s., Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **232025**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava úseku km 1,604 - 3,955 (Třebušice – Most n.n.)**“, evid. č. **65023038** uzavřely dne 26. 06. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **20 882 945,39 Kč**

slovy: dvacet milionů osm set osmdesát dva tisíc devět set čtyřicet pět korun českých, třicet devět haléřů

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

2.2 Článek 7., odst. 7.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne: 27. 11.2023

Elektronicky podepsal dne: 22. 11. 2023

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Martin Kašpar

Ing. Tomáš Novák

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

předseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.

Elektronicky podepsal dne: 22. 11. 2023

.....

Zhotovitel

Ing. Antonín Vajcík

člen představenstva
VIAMONT Servis a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 34627/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava úseku km 1,604 – 3,955 (Třebušice – Most n.n.)

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023038

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2593/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

O1 – Oprava železničního svršku a spodku
Č11-zm_1 1.TK Třebušice – Most n.n.

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Most

Předběžný souhlas (kdy/kým): 13. 09. 2023/XXX

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – Železniční svršek a spodek 1.TK Třebušice – Most n.n.

Díl 1 – železniční svršek a spodek

vícepráce:

změna se týká většího množství výměny kolejnic z důvodu opakovaného porušení jejich celistvosti při strojním čištění; většího množství kubatur dodaného štěrku pro kolejové lože z důvodu menšího hmotnostního koeficientu a většího množství čištění a nového zřízení odvodňovacího příkopu.

méněpráce:

neprovedena stabilizace kolejového lože z důvodu poruchy stroje

Díl 2 – materiál odvodnění

vícepráce:

skutečné množství použitého materiálu pro napojení odvodňovacího příkopu

Díl 3 – doprava, manipulace a poplatky za uložení odpadu

vícepráce:

skutečné množství dopravovaného materiálu a skutečné množství uloženého odpadu.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	20 352 128,79 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	20 352 128,79 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	20 882 945,39 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	667 436,60	3,28	
MÉNĚPRÁCE	136 620,00	0,67	
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		2,61	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	
Hodnota změn tohoto ZL	2,61	
CELKEM	2,61	

ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
1	SO č. 11-zm_1	19 812 840,44	667 436,60	136 620,00	20 343 657,04
	SO č. 21_zm_1	539 288,35	0,00	0,00	539 288,35
	SO č. 25	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:		20 352 128,79	667 436,60	136 620,00	20 882 945,39

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: XXX

Datum: 10. 11. 2023 Podpis XXX

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 10. 11. 2023

Podpis XXX

3) Stanovisko přednosta odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 10. 11. 2023

Podpis XXX

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 15. 11. 2023

Podpis XXX

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 16. 11. 2023

Podpis XXX

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX

Datum: 16. 11. 2023

Podpis XXX