

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava přejezdů v obvodu ST  
Karlovy Vary 2023-24“**

## Smluvní strany:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

### **Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2741/2023**, (Dodatek č. 1) č. j. 23514/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

### **PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.**

se sídlem: 8.května 19/5, 410 02 Lovosice

IČO: 01717243, DIČ: CZ01717243

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 32955

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Vítem Damaškem, jednatelem společnosti

### **Korespondenční adresa:**

Žižkova 922/28, Lovosice 410 02 (dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 111PEDA2023

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava přejezdů v obvodu ST Karlovy Vary 2023-24**“ evid. č. **65023051** uzavřely dne 10. 07. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1** (dále jen „**Dodatek**“).

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

**Cena Díla bez DPH: 12 858 683,08 Kč**

slovy: dvanáct milionů osm set padesát osm tisíc šest set osmdesát tři korun českých osm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2.2 Článek 3.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 23 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 23 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

2.3 Důvodem je posun plánovaných výluk pro dokončení stavebních prací na přejezdu P79 v km 176,260 na období květen 2025, neboť nebyla povolena uzavírka přejezdu v termínu výlukových prací.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze

Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. Bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/23/21
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby
<u>Příloha č. 13:</u>	Změnový list č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

*Elektronicky podepsal dne: 08. 08. 2024*

*Elektronicky podepsal dne: 06. 08. 2024*

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Vít Damašek**  
jednatel  
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.

**PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)**

**Změnový list č. 1**

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 22668/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

**Název veřejné zakázky:** „Oprava přejezdů v obvodu ST Karlovy Vary 2023-24“

**Evidenční číslo veřejné zakázky:** 65023051

**Číslo původní Smlouvy:** E650-S-2741/2023

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** ZL č. 1

**Změna se týká těchto SO:**

A.4 - Přejezd P191 v km 34,661

A.7 - Přejezd P79 v km 176,260

A.9 - VON

**Iniciátor změny:** Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Karlovy Vary

**Předběžný souhlas (kdy/kým):** 17.7. 2024, XXX

### Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – (A.4) – Změna vznikla vlivem zrušení opravy přejezdu P191 v km 34,661 v rámci této zakázky VZ 65023051. Oprava přejezdu P191 bude realizována v rámci komplexní zakázky VZ 65024024 „Prostá rekonstrukce trati v úseku Nové Hamry-Pernink“, jejíž realizace před zadáním této zakázky VZ 65023051 byla nejistá. Současně je vhodné, aby tyto práce takto probíhaly z důvodu bezproblémové koordinace během výstavby a pro zajištění záručních podmínek.

ZBV č. 2 – (A.7) – Změna vznikla vlivem posunutí termínu opravy přejezdu z důvodu nepovolení uzavírky přejezdu. Přes tento přejezd byla vedena objízdná trasa z důvodu opravy rychlostní silnice č. I/13. Během této doby došlo vinou velkého zatížení přejezdu k podstatně většímu poškození přejezdové konstrukce. Z tohoto důvodu je nutné přehodnocení prací a byla zde navržena výměna celé konstrukce přejezdu.

ZBV č. 3 – (A.9) – Změna vznikla vlivem zrušení opravy přejezdu P191 v km 34,661, který byl součástí zakázky.

### Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>14 247 595,13</b>
<b>Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)</b>	---
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	12 858 683,08

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	1 571 162,66	11,03	0,00
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	2 960 074,71	20,78	0,00
<b>SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)</b>		<b>-9,75</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)</b>			<b>0,00</b>

**Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření**

Hodnota předchozích změn (dodatků)

Hodnota změn tohoto ZL

**CELKEM**

<b>Saldo [%]</b> (§ 222/5 a/nebo 6)	<b>Změny de minimis [%]</b> (§ 222/4)
0,00	0,00
-9,75	0,00
<b>-9,75</b>	<b>0,00</b>

- ZBV je:  bez dopadu do podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO  NE 

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/6 ZZVZ

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  
b)  z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky  
c)  z rezervy stavby  
d)  ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

**Finanční vyjádření změny v Kč:****ZL č. 1**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
<b>ZBV č. 1</b> (A.4)	2 719 459,71	0,00	2 719 459,71	0,00
<b>ZBV č. 2</b> (A.7)	347 897,09	1 571 162,66	217 600,00	1 701 459,75
<b>ZBV č. 3</b> (A.9)	189 450,61	0,00	23 015,00	166 435,61
<b>Celkem</b> (Cena za Dílo)	<b>14 247 595,13</b>	<b>1 571 162,66</b>	<b>2 960 074,71</b>	<b>12 858 683,08</b>

**1) Zhotovitel: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.**

Jméno: Vít Damašek

Datum:

Elektronicky podepsal dne: 01. 08. 2024

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum:

Elektronicky podepsal dne: 01. 08. 2024

**3) Stanovisko přednosty odborné správy:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum:

Elektronicky podepsal dne: 01. 08. 2024

**4) Stanovisko právníka OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum:

Elektronicky podepsal dne: 05. 08. 2024

**5) Stanovisko NPI OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum:

Elektronicky podepsal dne: 05. 08. 2024

**6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

**Schvaluji**

**Zamítám**

**Schvaluji s podmínkou**

Jméno: XXX

Datum:

Elektronicky podepsal dne: 05. 08. 2024