

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**číslo smlouvy Objednatele: E650-S-3512/2019, č.j. 33800/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ
číslo smlouvy Zhotovitele: 4/2019**

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,
PSČ 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

Zhotovitel: PROGI spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 34475
se sídlem Žukovova 79/60, Ústí nad Labem - Střekov, PSČ 400 03
IČO: 032 42 137, DIČ: CZ03242137

zastoupen Tomášem Jenčíkem, jednatel společnosti
bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

PROGI spol. s.r.o., Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava SZZ Karlovy Vary dolní nádraží - PD**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019169** uzavřely dne **24. 09. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“). Následně byl uzavřen Dodatek č. 1 dne 3.3.2020, Dodatek č. 2 dne 3.12.2020, Dodatek č. 3 dne 6.1.2022, Dodatek č. 4 dne 21.9.2022 a Dodatek č. 5 dne 23.6.2023.
- 1.2 S ohledem na plánovaný posun realizace 3. etapy stavby do období roku 2026 bylo rozhodnuto o prodloužení doby plnění 11. Dílčí etapy projektu na výkon autorského dozoru stavby.
- 1.3 Smluvní strany se ve smyslu článku 5.3 Smlouvy a v důsledku výše uvedených okolností dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“).

1.4 Smluvní strany tímto dodatkem č. 5 (dále jen „Dodatek“) upravují Harmonogram plnění v rozsahu:

1.4.1 Posun termínů plnění autorského dozoru projektanta z důvodu posunu realizace 3. etapy záměru jsou stanoveny v Příloze č. 1 Harmonogram plnění, která je přílohou tohoto Dodatku.

1.5 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

2.1 Dále se tímto Dodatkem **mění Příloha č. 4 Smlouvy o dílo** – Harmonogram plnění. Aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy o Dílo tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Závěrečná ujednání

3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro Objednatele a po jednom pro Zhotovitele.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

Příloha č. 1 – Harmonogram plnění (příloha č. 4 Smlouvy)

Elektronicky podepsáno dne 24.11.2024

Elektronicky podepsáno dne 22.11.2024

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Tomáš Jenčík

jednatel společnosti
PROGI spol. s.r.o.

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2019	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 28. 02. 2020	Návrh technického řešení projektu 1.etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 29. 05. 2020	Předání projektu 1. etapy se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 07. 2020	Návrh technického řešení projektu 2. etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení Díla
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 08. 2020	Předání Stavebního povolení v právní moci pro 1. etapu	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 10. 2020	Předání projektu 2. etapy se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 04. 2022	Předání projektu dle Dodatku č. 3 s upravenými přílohami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
8. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 06. 2023	Návrh technického řešení projektu 3. etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení Díla

9. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 07. 2023	Předání projektu 3. etapy se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
10. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 08. 2023	Předání Stavebního povolení v právní moci pro 3. etapu	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
11. <u>Dílčí etapa</u>	9/2023 – 12/2026	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace Stavby do ukončení její realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 31. 12. 2026	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)