

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Karlovy Vary-
Březová – Karlovy Vary dolní nádraží“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3331/2023**, č. j. 8304/2025-SŽ-OR UNL-OVZ (**Dodatek č. 4**)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Markem Fifkou, prokuristou a Bc. Janem Jedličkou, prokuristou

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-23-009-DGIK**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Karlovy Vary-Březová – Karlovy Vary dolní nádraží**“, evid. č. **65023059** uzavřely dne 22.08.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby a následně

dne 11.12.2023 Dodatek č. 1, dne 13.12.2024 Dodatek č. 2 a dne 20.02.2025 Dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **87 975 437,90 Kč**

slovy: Osmdesát sedm miliónů devět set sedmdesát pět tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých, devadesát haléřů.

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4.

Rozpis Cen víceprací je součástí Změnového listu stavby č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

2.2 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Příloha č. 1: Obchodní podmínky OPOŘ/S/S/1/23

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – netýká se

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

Příloha č. 14: Změnový list č. 2

Příloha č. 15: Změnový list č. 3“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha 1:
Příloha č. 1 (Příloha č. 15 Smlouvy – Změnový list č. 3)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

elektronicky podepsal 25.03.2025

elektronicky podepsal 24.03.2025

.....
Objednatel
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Bc. Jan Jedlička
prokurista
STRABAG Rail a.s.

elektronicky podepsal 24.03.2025

.....
Ing. Marek Fifka
prokurista
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 15 SMLOUVY)

Změnový list č. 3

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 8296/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Karlovy Vary-Březová – Karlovy Vary dolní nádraží

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023059

Číslo původní Smlouvy: E650-S-3331/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 3

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 20-03-01 Nástupiště zast. Doubí u Karlových Varů

Iniciátor změny: posuzovatel shody (soulad s TSI)

Předběžný souhlas (kdy/kým): nevyžádáno

Stručný popis změny:

Změna č. 1 – ZBV15 Dodatečné úpravy dle požadavků posuzovatele shody, předpoklad pro vydání Průkazu způsobilosti dráhy nezbytného pro následnou kolaudaci objektu

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Doklady k IK

Cena díla dle SOD (bez DPH)	74 864 268,84 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	87 916 737,55 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	87 975 437,90 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	58 700,35	0,08	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00	0,00
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		0,08	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0,00

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	17,36	0,82
Hodnota změn tohoto ZL	0,08	0,00
CELKEM	17,44	0,82

- ZBV je: **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
- s dopadem do dílčího termínu / milníku podrobného harmonogramu,** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,
- s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.

Potřeba dnů navíc:¹

- posun dílčích milníků o ... dnů.**
- posun závazných milníků o ... dnů.**
- posun sekce *Dokončení Díla* o 60 dnů**

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: dle přílohy 2 ZL - § 222/5

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) z rezervy stavby
- d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 3

PS, SO, JV	Cena dle Dodatku 1 k SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 20-03-01	2 275 024,23	58 700,35	0	2 333 724,58
Celkem stavba	87 916 737,55	58 700,35	0,00	87 975 437,90

1) **Zhotovitel:** stavbyvedoucí, STRABAG Rail a.s.

Jméno: xxx

Podpis *Elektronicky podepsal 19.03.2025*

2) **Stanovisko zástupce OŘ ve věcech technických:** Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Podpis *Elektronicky podepsal 19.03.2025*

¹ Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD.

3) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Podpis *Elektronicky podepsal 19.03.2025*

4) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Podpis *Elektronicky podepsal 20.03.2025*

8) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: xxx

Podpis *Elektronicky podepsal 20.03.2025*