

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku
Ohníč – Bílina, 2. etapa“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3088/2024**, č. j.: 10457/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 1805

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně)

Korespondenční adresa:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 38/24-24181

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostních objektů v úseku Ohnič – Bílina, 2. etapa**“, evidenční číslo **65024048** uzavřely dne 12. 06. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **12 138 945,29 Kč**

slovy: dvanáct miliónů sto třicet osm tisíc devět set čtyřicet pět korun a dvacet devět haléřů českých

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OPOŘ/S/S/1/23

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: **Změnový list č. 1**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 12 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsáno dne 18.04.2025

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsáno dne 17.04.2025

.....

Zhotovitel

Ing. Tomáš Novák

jednatel společnosti
N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 10188/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava mostních objektů v úseku Ohníč – Bílina, 2. etapa

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024048

Číslo původní Smlouvy: E650-S-3088/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

- SO 02 Propustek v km 20,137, 001 km 20,137 – propustek
- SO 01 Propustek v km 19,827, 001 km 19,827 – propustek
- SO 01 Propustek v km 19,827, 002 km 19,827 – svršek
- SO 02 Propustek v km 20,137, 002 km 20,137 – svršek
- SO 03 Propustek v km 21,333, 002 km 21,333 – svršek

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa mostů a tunelů, Správa tratí Most

Předběžný souhlas (kdy/kým): průběžně srpen–listopad 2024, Vladimír Růžička, DiS.

Stručný popis změny:

- ZBV č. 1 – SO 02 Propustek v km 20,137/002 – km 20,137 – propustek – úprava kabelů (prodloužení) SSZT nutná pro provedení ŽB výtokové jímky, ZBV č.1
- ZBV č. 2 – SO 01 Propustek v km 19,827/001 – km 19,827 – propustek – provedení ŽB dobetonávky mezi vtokovou jímkou a patkovou troubou DN 800, ZBV č.2
- ZBV č. 3 – SO 01 Propustek v km 19,827/002 – km 19,827 – svršek – neprovedení svarů a úpravy GPK koleje, ZBV č.3
- ZBV č. 4 – SO 02 Propustek v km 20,137/001 – km 20,137 – svršek – neprovedení svarů a úpravy GPK koleje, ZBV č.4
- ZBV č. 5 – SO 03 Propustek v km 21,333/002 – km 21,333 – svršek – neprovedení svarů a úpravy GPK koleje, ZBV č.5

Seznam příloh:

- Příloha č. 1: Podrobný popis změny
- Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	12 297 202,57
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	----
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	12 138 945,29

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	148 204,60	1,21	
MÉNĚPRÁCE	306 461,88	0,24	2,25
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		0,97	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			2,25

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL	0,97	2,25
CELKEM	0,97	2,25

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařídění víceprací: 222/4,6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) ☐ z rezervy stavby
d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
	SO 01-002 km 19,827 propustek	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00
	SO 02-002 VRN km 20,137 propustek	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
	SO 03-001 km 21,333 - propustek	2 441 557,96	0,00	0,00	2 441 557,96
	SO 03-002 VRN km 21,333 propustek	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
1	SO 02 - km 20,137 propustek	5 025 334,76	129 858,60	0,00	5 155 193,36
2	SO 01 - km 19,827 propustek	2 190 088,92	18 346,00	29 318,68	2 179 116,24
3	SO 01 - km 19,827 svršek	320 460,52	0,00	128 532,80	191 927,72
4	SO 02 - km 20,137 svršek	387 739,75	0,00	59 719,20	328 020,55
5	SO 03 - km 21,333 svršek	289 020,66	0,00	88 891,20	200 129,46
Celkem		12 297 202,57	148 204,60	306 461,88	12 138 945,29

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: xxx

Datum: 04.04.2025

Podpis xxx

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 04.04.2025

Podpis xxx

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 04.04.2025

Podpis xxx

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 07.04.2025

Podpis xxx

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 07.04.2025

Podpis xxx

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: xxx

Datum: 08.04.2025

Podpis XXX