

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta

Název zakázky: Oprava mostu v km 1,007 na trati Karlovy Vary dol. n. – Karlovy Vary (PD)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-4473/2025**, č.j. 6157/2026-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

Vedoucí společník společnosti:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700

Zřízený zákonem č. 111/1998 Sb., zákonem o vysokých školách

Zapsaný v Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu v ARES dne 01.01.1999

pracoviště Fakulty stavební

se sídlem Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice

Bankovní účet: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: **prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., FEng., děkanem Fakulty stavební**

Společník společnosti:

OH-KM, s.r.o.

se sídlem Školská 689/20, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 19629842

zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 389433

zastoupený: Ing. Pavlem Očadlíkem, jednatelem

Ing. Janem Henzlem, jednatelem

Výše uvedení společníci jsou sdruženi do společnosti s názvem „ČVUT_FSV/OHKM – KV“

Korespondenční adresa:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **8302504A118**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostu v km 1,007 na trati Karlovy Vary dol. n. – Karlovy Vary (PD)**“, evidenční číslo veřejné zakázky **65025064** uzavřely dne 09.08.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se ruší a nahrazuje aktuálním zněním, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Změna Harmonogramu se týká posunu termínu 3 etapy o tři měsíce z původních 7 měsíců na 10 měsíců v návaznosti na tyto skutečnosti:

- Problémy s projednáním dokumentace na Povodí Ohře. I přes marginálnost úprav v korytě jsme od POH získali záporné stanovisko doplněné požadavkem na zpracování podrobného hydrologického modelu. Tento požadavek vede na časově i finančně náročnou analýzu, naštěstí se nám podařilo zajistit posouzení v rámci Fakulty stavební, které bylo bez dodatečných nákladů, nicméně i tak součet lhůt pro vydání stanovisek, zpracování analýzy vedly k 6 týdnům zpoždění v projednávání stavby.
- Dalším důvodem je negativní stanovisko MMKV ORI k využití pozemku 2553 v KÚ 554961, kde s ohledem na dlouhodobé nájemní smlouvy k parkování byly požadované podmínky takové, že by vedly k nemožnosti realizaci stavby. Následně došlo k přepracování dokumentace, doplnění a zpracování DIO v ulici Jateční a doplnění jeřábových prací pro dopravu techniky do koryta Ohře. Tyto změny v dokumentaci, včetně projednání DIO s Policií ČR vedly k průtahům v době 6 týdnů.

V současné době je dokumentace připravena k podání na DESU a k výběru zhotovitele, výše uvedené úpravy byly zajištěny v rámci ceny díla.

2.2 Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby se ruší a nahrazuje aktuálním zněním, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku, kde došlo ke změně oprávněných osob za zhotovitele ve věcech smluvních a obchodních.

2.3 Článek 8., odst. 8.17 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OPOŘ/PD/1/23“**

Příloha č. 3 **Technické podmínky**

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Zvláštní technické podmínky "Oprava mostu v km 1,007 na trati Karlovy Vary dol. n. – Karlovy Vary (PD)"

- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění – nové znění**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby – nové znění**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle §3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - Příloha č. 1 (aktualizovaná Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění)
 - Příloha č. 2 (aktualizovaná Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne: 08. 03. 2026

Elektronicky podepsal dne: 06. 03. 2026

.....
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.
děkan Fakulty stavební
ČVUT v Praze

PŘÍLOHA Č. 1 (AKTUALIZOVANÁ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol podepsaný oběma stranami, kopie žádosti o povolení záměru (povolení stavby) předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
3. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Povolení záměru (povolení stavby) v právní moci	Povolení záměru (povolení stavby) včetně doložky o nabytí právní moci
4. Dílčí etapa	V průběhu realizace Stavby	Dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu dozoru projektanta)

PŘÍLOHA Č. 2 (AKTUALIZOVANÁ PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)

Oprávněné osoby

Za Zhotovitele

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Projektant na mostní objekty

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Projektant na mostní objekty

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Autorizovaný/úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.