

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na „ZHOTOVENÍ STAVBY“

Název projektu: Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa - část SŽDC

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

jejímž jménem jedná: Dr. Ing. Václav John, ředitel Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Olomouc, Nerudova 1, 772 58

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2139/2014

ISPROFIN: 5723520020

a

Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o.

se sídlem: Přerov - Přerov I - Město, Kojetínská 3109/73a, PSČ 750 02

IČ: 603 19 038, DIČ: CZ60319038

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 11921

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 2635440359/0800

jejímž jménem jedná: Ing. Dušan Chovanec, jednatel a Ing. Marek Choma, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: D 2014007/PO-CZ

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY „Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa - část SŽDC“ ze dne 16. 5. 2014:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. V souladu s ustanovením článku 7.4.2 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, souhlasí Objednatel s doplněním Subdodavatelů:

AWT Rekultivace a.s., IČO: 47676175, Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64,

ŽSD a.s., IČO: 64511359, Brněnská 1050, 664 42 Modřice,

KOPAČKASTAV s.r.o., IČO: 24823929, Praha 10 - Hostivař, Budapeštská 1491/5, PSČ 102 00,

Mmcité + a.s., IČO: 25330781, č.p. 519, 687 12 Bílovice

JICOM, spol. s r.o., IČO: 49432095, Brno, Jarní 898/50, PSČ 614 00,

ČD - Telematika a.s., IČO: 61459445, Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00

a

SITEL, spol. s r.o., IČO: 447 97 320, Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00.

Zhotovitel současně prohlašuje, že shora uvedení subdodavatelé nenahrazují žádného ze subdodavatelů, jejichž prostřednictvím zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 8 Seznam subdodavatelů Smlouvy. Nová Příloha č. 8 Seznam subdodavatelů je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Seznam subdodavatelů Smlouvy.

1.2. Smluvní strany se dále s ohledem na zpoždění stavební připravenosti města Uherský Brod, která je nezbytnou podmínkou pro zahájení prací na předmětu plnění dle této Smlouvy, a s ohledem na termín, na který byly přiděleny výluky drážní dopravy, jež jsou pro provedení prací nezbytné, dohodly na změně termínu zahájení stavebních prací. Lhůta pro dokončení stavebních prací, jak je uvedena v článku 3.6 Smlouvy, zůstává zachována.

V souladu s touto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací Smlouvy. Aktualizovaný Harmonogram postupu prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací Smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Zhotovitel prohlašuje, že mu v důsledku prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací nevznikly žádné dodatečné náklady a/nebo jiné platby či náhrady, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tabulka Harmonogram prací, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací Smlouvy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je nová Příloha č. 8 Seznam subdodavatelů, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Seznam subdodavatelů Smlouvy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a

zůstávají v platnosti.

5. Tento dodatek je vypracován v **osmi** vyhotoveních, z nichž objednavatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení, Zprostředkující subjekt obdrží **jedno** vyhotovení, Ministerstvo financí – Národní koordinační jednotka – Centrální finanční a kontraktační jednotka (MF-NKJ-CFKU) obdrží **jedno** vyhotovení a švýcarská strana obdrží také **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne


20-09-2014



Dr. Ing. Václav John
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

V Přerově dne

18 AUG. 2014



Ing. Dušan Chovanec
jednatel
Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa východ
772 58 Olomouc, Nerudova 1
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(16)




Ing. Marek Choma
jednatel
Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o.

Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o.
Kojetínská 3109/73a ⑤
Přerov I - Město, PSČ 750 02
IČ: 603 19 038, DIČ: CZ60319038

Harmonogram prací pro DT Uherský Brod

Časový úsek výstavby: r.2014



Přípravné práce, předzásobení, vyčištění IS	21.8.	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10	
Demontáž nástupiště mezi k.č. 2.4. a demont. přechodu pro chodce	22.8.	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10	
Snesení koleje č. 8,6,4,2 v5, v8, v7XA + osazení žarářadla k.č.6	23.8.	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10	
Úprava zab. zar./odpojit výhybky, provizorní kabely	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
Odkop kolejového ložka fr.32/63 po snesení kolejí a výhybek	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
Železniční spodek (SO23-16-01)	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
Zřízení nástupiště (SO23-16-02)	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
žka NN (SO23-06-02)	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
osvětlení (SO23-06-01)	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
Přeložky sítí SŽDC (SO23-14-01)	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
Demontáž zpevněné plochy, mimo kolejiště (SO23-18-01)	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
kabelovod (SO23-15-01)	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
Bemolice rampy, skladu	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
zpevněné plochy (SO23-18-01)	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
úprava zaběrpečovacího zařízení (PS23-28-01)	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
řazení kolejového lože fr. 32/63 mm	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
železniční zvršek (SO23-17-01) - montáž /k.č.2.4, v8/ dražn. stezka	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
Přechod pře cestující (SO23-17-02)	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
páhlis pro cestující (PS23-14-01)	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
formální zařízení (PS23-14-02)	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
řadační systém (SO23-15-02)	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		
Bewzdání do užívání- přejímka	24.8.	29.8.	31.8.	21.9.	10.10.	25.10		

Příloha č. 8
Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČ)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava IČO: 35 802 723	Železniční spodek a svršek	
AWT Rekultivace a.s. Haviřov - Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64 IČO: 476 76 175	Železniční svršek	
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17 IČO: 480 29 483	Sdělovací a zabezpečovací zařízení	
GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 IČO: 256 84 213	Výkon zeměměřických činností	
GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 256 71 464	Nakládání s nebezpečnými odpady	
ŽSD a.s. Brněnská 1050, 664 42 Modřice IČO: 64511359	Nakládání s nebezpečnými odpady	
KOPAČKASTAV s r.o. Praha 10 - Hostivař, Budapeštská 1491/5, PSČ 102 00 IČO: 248 23929	Železniční spodek, nástupiště, zpevněné plochy	
Mmcité + a.s. č.p. 519, 687 12 Bílovice IČO: 25330781	SO 23-15-02 Orientační systém	
JICOM, spol. s r.o. Brno, Jarní 898/50, PSČ 614 00 IČO: 49432095	SO 23-06-01 Osvětlení nástupiště SO 23-06-02 Přeložky silnoproudých rozvodů NN	
ČD - Telematika a.s. Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00 IČO: 61459445	SO 23-14-01 Přeložky technologických sítí SŽDC	
SITEL, spol. s r.o. Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 IČO: 44797320	kabelovod	