



DODATEK č. 2
ke
Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Pod.č. 2: 663	2014	012014
poř. číslo	rok	část

Název zakázky: „Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm“

kteřá byla uzavřena dne 10.9.2014 mezi smluvními stranami

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Dr. Ing. Václavem Johnem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

a

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852 DIČ: CZ00297852

zastoupeno: Mgr. Zdeňkou Leščišínovou, starostkou
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-3518/2014

ISPROFIN: 327 323 000

a

TOMI – REMONT a.s.

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 2501

bank. spojení: Komerční banka a.s. Prostějov, č. účtu: 16403-701/0100

zastoupena: Ing. Tomášem Ohlídalem – předsedou představenstva,

Ing. Martinem Dokoupilem - členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 041-02/2014

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 2:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 1.1. Smluvní strany projednaly a schválily prodloužení doby pro provedení díla. Důvodem pro prodloužení doby pro provedení díla jsou nepříznivé klimatické podmínky znemožňující provedení dokončovacích prací na těchto stavebních objektech v majetku Města Frenštát pod Radhoštěm:

SO 101.1 Chodníky na pozemek SŽDC, s.o.
SO 101.2 Chodníky mimo pozemek SŽDC, s.o.
SO 102 Parkoviště
SO 301 Dešťová kanalizace
SO 654.301 Přípojka jednotné kanalizace
SO 654.302 Vodovodní přípojka
SO 801 Sadové úpravy

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na novém znění čl. 3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy, bod 3.5, který nově zní takto:

- 3.5 *Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

*Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy***

Lhůta pro dokončení stavebních prací do 12.12.2014.

Lhůta pro dokončení stavebních prací stavebních objektů uvedených v čl. 1 bod 1.1 tohoto dodatku do 30.4.2015

*Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (stavebních objektů v majetku SŽDC): do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla- část SŽDC.*

*Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (stavebních objektů v majetku Města Frenštát pod Radhoštěm): do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla- část Města Frenštátu pod Radhoštěm.*



*Předání dokumentace skutečného provedení stavby (stavebních objektů v majetku SŽDC) v trvalém provedení (černotisk) v listinné formě do **1 měsíce** a v digitální formě do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla- část SŽDC.*

*Předání dokumentace skutečného provedení stavby (stavebních objektů v majetku Města Frenštát pod Radhoštěm) v trvalém provedení (černotisk) v listinné formě do **1 měsíce** a v digitální formě do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla- část Města Frenštátu pod Radhoštěm.*

*Osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik: do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla-část SŽDC.*

Lhůty stanovené v odst. 10.6.6 a 11.4.2 Všeobecných technických podmínek Realizace stavby a v odst. 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Olomouci dne - 8 -12- 2014

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa východ
772 58 Olomouc, Nerudova 1
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(16)


.....
Dr. Ing. Václav John

ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

V Prostějově dne - 9 -12- 2014


.....
Ing. Tomáš Ohlidal
předseda představenstva

TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Přemyslovka 2514/4
796 01 PROSTĚJOV
IČ 255 08 571, DIČ CZ25508571

Ve Frenštátu pod Radhoštěm dne
Město Frenštát pod Radhoštěm
nam. Míru 1

11 -12- 2014

744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 60297852, DIČ: CZ60297852


.....
Mgr. Zdeňka Leščišínová
Starostka

Město Frenštát pod Radhoštěm


.....
Ing. Martin Dokoupil
člen představenstva