0. etapa
(přípravné práce)
(kabelizace a výstavba technologie)

1. etapa
(kompletní výluka částí tratí)
(výstavba stavebních objektů)

2. etapa
(výluka koleje u Kamencového jezera)

3. etapa
(výluka koleje u Kamencového jezera)

4. etapa
(kompletní výluka částí tratí)
(výstavba stavebních objektů)

5. etapa
(přestavba ŽST Kyjice)
(zrušení provizorních kolejových spojek)

6. etapa
(dokončovací práce)
(zkušební provoz)

LEGENDA:

- nový železniční svršek a spodek
- rušené koleje / demolice
- stavební postup výstavby
- stávající koleje
- provizorní stav koleje
- nový stav: výstražník se závorou, návěstidla atd.
- stávající objekty

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
P1	24.6.2017	Dokumentace k připomínkám	Bc. Michal Munzar	
01	27.11.2017	Odevzdání dokladu přípravné dokumentace	Bc. Michal Munzar	

Zadavatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00
SŽDC s.o., Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00

Zhotovitel: **PROJEKT servis spol. s r.o.**
U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 21
IČ: 49823141
tel.: 281 090 860
www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Vypracoval:	Kontroloval:	Odpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:
Bc. Michal Munzar	Ing. Bc. Martin Verner	Ing. Bc. Martin Verner	Ing. Martin Koubelka

KRAJ: ÚSTECKÝ | OKRES: CHOMUTOV | OÚ: CHOMUTOV

Název akce:

REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV

Obsah:

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.12. ORGANIZACE VÝSTAVBY

Číslo zakázky: **ZAK-2016-20**
Stupeň: PD
Datum: 11/2017
Měřítko:
Formát: 16 x A4
Verze: **01** Část: **B.12** Č. přílohy: **4.**

Příloha:

SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ

Dokument lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Žádná jeho část nesmí být dle zákona č. 121/2000 Sb. kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována bez souhlasu Projekt-servis spol. s r.o.