B.10.3 Harmonogram

	B.10.3.1 Harmonogram výstavby				2026												2027	
2	**Stavební postup**	od	dny	do	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	
3	**Stavební postup č.0**, přípravné práce, komunikace	**01.04.26**	**14**	**14.04.26**														
4	Přípravné práce, zemní práce, náspy bez nároku na výluky	01.04.26	14	14.04.26														
5	**Stavební postup č.1**, TK2+TK1	**15.04.26**	**115**	**07.08.26**														
6	Pažení mezi kolejemi v místech mostních objektů a propustků.	29.04.26	5	03.05.26														
7	Práce v TK1, konstrukční vrstvy včetně odvodnění	01.05.26	99	07.08.26														
8	Nástupiště v zast. Lužná u Vsetína a zast. Leskovec u TK1	15.05.26	42	25.06.26														
9	Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 21.684	01.05.26	84	23.07.26														
10	Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 22.399	01.05.26	84	23.07.26														
11	Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 22.791	29.04.26	60	27.06.26														
12	Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 27.354	01.05.26	84	23.07.26														
13	Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 23.122	29.04.26	60	27.06.26														
14	Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 24.095	29.04.26	60	27.06.26														
15	Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 27.621	01.05.26	75	14.07.26														
16	Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 27.909	01.05.26	75	14.07.26														
17	**Stavební postup č.2**, TK2	**08.08.26**	**84**	**30.10.26**														
18	Práce v TK2, konstrukční vrstvy včetně odvodnění	08.08.26	84	30.10.26														
19	Nástupiště v zast. Lužná u Vsetína a zast. Leskovec u TK2	22.08.26	42	02.10.26														
20	Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 21.684	08.08.26	84	30.10.26														
21	Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 22.399	08.08.26	84	30.10.26														
22	Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 27.354	08.08.26	84	30.10.26														
23	Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 27.621	08.08.26	35	11.09.26														
24	Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 27.909	11.09.26	35	15.10.26														
25	Dokončovací práce	15.10.26	16	30.10.26														
26	**B.10.3.2 Harmonogram výluk**																	
27	**Stavební postup č.1**, TK2+TK1	**15.04.26**	**115**	**07.08.26**														
28	*TK1,2+TV Horní Lideč-Valašská Polanka*	*29.04.26*	*61*	*28.06.26*														
29	*TK1+TV Valašská Polanka-Vsetín*	*29.04.26*	*61*	*28.06.26*														
30	*TK1+TV Horní Lideč-Vsetín*	*29.06.26*	*40*	*07.08.26*														
31	**Stavební postup č.2**, TK1	**08.08.26**	**84**	**30.10.26**														
32	*TK2+TV Horní Lideč-Vsetín*	*08.08.26*	*84*	*30.10.26*														
33	***Výluky v rámci související stavby „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248“; zastavení provozu TÚ Vsetín-Horní Lideč.***	***15.02.26***	***306***	***17.12.26***														
34	**Stavba celkem**	**01.04.26**	**213**	**30.10.26**														

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:



Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Michal Kasaj

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Ostrava
Adresa:	Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz
Zhotovitel objektu:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Kasaj
Specialista:	Ing. Michal Kasaj

MCO

Název stavby/akce:	**Cyklická obnova trati v úseku Vsetín - Horní Lideč - PD**		Označení investora: **S622026XXX** Zakázka: **25-009-232-US**
Název části:	Souhrnná technická zpráva		Označení části: **B**
Název objektu/dílčí části:	**Zásady organizace výstavby**		Objekt/skupina objektů: řada **B.10** úsek - řazení - podobjekt -
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Harmonogram -		Dílčí část: - Typ: 3 Číslo přílohy -
Odpovědný projektant: Ing. Petr Čech	Zpracovatel přílohy: Ing. Petr Čech	Měřítko: - Formáty: 3 A4	Stupeň dokumentace: **DPS+PDPS**
Kraj: Zlínský	Katastrální území: dle příloh	TUDU: dle příloh	Smluvní datum zpracování: **30.10.2025**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Typ:	Příloha:	Revize:
S 6 2 0 2 6 x x x	_ D P S X	_ B 10 X X	_ X X X X X X X X X	_ X X	_ 3	_ 3 0 1	_ 0 0 0