

LEGENDA POV:

- FÁZE 0 – REALIZACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘI JIŽNÍ A VÝCHODNÍ FASÁDĚ VÝPRAVNÍ BUDOVY, NAVOZENÍ DOČASNÉ KOMUNIKACE NA IZ, PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU, SKUA PŘÍSTUPU VOZIDEL, PŘÍPRAVA PRO CYKLOZÓNU
  - VYMEZENÍ ZÁZEMÍ PRO CESTUJÍCÍ DO PROVIZORNÍCH KONTEJNERŮ MMO VB
- FÁZE 1 – REALIZACE VÝPRAVNÍ BUDOVY, A KIOSKU, KŘÍDLO, REALIZACE NOVÉ ELEKTRONICKÉHO ZPOZDĚNÍ PŘESTUPNÍMI ZNOVUNICHODNÍKŮM ČÁSTI, A MMO FÁZE 0 BUDOU PROBÍHAT PŘÍPRAVNÉ A DOSTAVEBNÉ PRÁCE
  - VYMEZENÍ ZÁZEMÍ PRO CESTUJÍCÍ DO PROVIZORNÍCH KONTEJNERŮ MMO VB
- FÁZE 1a – KOLEJIŠTĚ VÝPRAVNÍ 1A, ČÁST KOLEJIŠTĚ 2, ČÁST KOLEJIŠTĚ 3, ČÁST KOLEJIŠTĚ 4 BUDE VYŘAZENO
  - STAVEBNÍ PRÁCE V STAVEBNÍ JÁMĚ – ČÁSTI VB V MÍSTĚ PŘÍCHODU NA NÁSTUPIŠTĚ 4 BUDE PODCHODU
- FÁZE 1a-1 – KOLEJIŠTĚ VÝPRAVNÍ 1A, ČÁST KOLEJIŠTĚ 2, ČÁST KOLEJIŠTĚ 3, ČÁST KOLEJIŠTĚ 4 BUDE VYŘAZENO
  - REKONSTRUKCE 1./2 PODCHODU PO 2. ČÁST KOLEJIŠTĚ MIMO PROVOZ
- FÁZE 1a-2 – KOLEJIŠTĚ VÝPRAVNÍ 1A, ČÁST KOLEJIŠTĚ 2, ČÁST KOLEJIŠTĚ 3, ČÁST KOLEJIŠTĚ 4 BUDE VYŘAZENO
  - VÝSTAVBA ČÁSTI PODCHODU V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ
- FÁZE 1b – STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. ČÁST KOLEJIŠTĚ MIMO PROVOZ
  - STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. ČÁST KOLEJIŠTĚ MIMO PROVOZ
  - KOLEJIŠTĚ VÝPRAVNÍ 1A, ČÁST KOLEJIŠTĚ 2, ČÁST KOLEJIŠTĚ 3, ČÁST KOLEJIŠTĚ 4 BUDE VYŘAZENO
  - DOKONČENÍ REKONSTRUKCE PODCHODU ČÁST KOLEJIŠTĚ MIMO PROVOZ
- FÁZE 2 – REKONSTRUKCE BYTOVÉHO KŘÍDLA
- FÁZE 3a – ADMINISTRATIVNÍ KŘÍDLO, REKONSTRUKCE MEZINÁRODNÍ PRO PŘÍJEZDU SOFRANA TECHNOLOGIE
  - PŘÍJEZDU A UMÍSTĚNÍ NOVÝCH ANTÉN TRS A MPS
  - ZÁZEMÍ ZA ZŘÍZENÍ V RÁMCI PŘÍJEZDU BYTOVÉ JEDNOTKY
  - ÚPRAVY
  - PŘÍJEZDU DOPRAVNÍ PŘÍSTUPOVÉHO CHARAKTERU A ADMINISTRATIVNÍ SÍŤ DO ZNOVUNICHODNÉ CENTRÁLNÍ ČÁSTI VB
- FÁZE 3b – REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO KŘÍDLA
  - REKONSTRUKCE ČÁSTI NÁSTUPIŠTĚ 2POZ. VB + SMĚR PLZEŇ)
  - REKONSTRUKCE ZAZTŘEŠENÍ 1 NÁSTUPIŠTĚ
  - REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PŘÍSTUPOVÉHO PLOCHU VYMĚŘENÍ SÍŤOVÉHO ZÁZEMÍ/PROVOZU
  - REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO ČÁSTI 1 NÁSTUPIŠTĚ SMĚR ŽELEZNÍ RUDA
- FÁZE 4 – MINIMALIZACE DOBY ZPOZDNĚNÍM A PŘÍJEZDEM NOVÝCH ZAZTŘEŠENÝCH DO, NOVÉ ZPOZDNĚNÍ PŘÍJEZDU
  - TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÍ PLOCH ČÁSTÍ JEŽNÍ FASÁDY VB
- FÁZE 5 – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE (PŘÍJEZDNÍ MZ SÍŤ, NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, UMÍSTĚN UCELENÉ ZÁKONY)
  - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
- FÁZE CYKLOZÓ. – NOVOZŘÍZENÁ CYKLOZÓNU ÚČELNÉ TERÉNNÍCH ÚPRAV, KOMUNIKACE, NEZAVŘENÝCH SÍŤ A SADOVÝCH ÚPRAV

POZN.: MRAZNOSTI A PŘEDLOŽENÍ JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ VČ HMC STAVEBY!!!

- Ve KIOSKU FÁZE ÚPRAVA DPH KOLEJ č. 3, 1
- Ve KIOSKU FÁZE ÚPRAVA DPH KOLEJ č. 2, 4
- Ve ZÁZEMÍ FÁZE ÚPRAVA DPH KOLEJ č. 5

PODCHOD - FÁZE 1a-1

PODCHOD - FÁZE 1a-2

Revize:	Datum:	Popis:	Kontrolovat:
000	19.06.2022	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Přemysl Zeman
001	19.06.2023	PDPS Dotisk	Ing. Přemysl Zeman

Stavebník/investor:	**Správa železnic, státní organizace**		
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9		

Zhotovitel stavby:	**Spoločnosť AFRY Klatovy**		
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 277 005 500 E: afryczdafry.com		
Zhotovitel objektu:	**Ing. Michal Pánek**		
Adresa:	Jakobiho 330 Praha 10 - Petrovice 10900		
Kontakt:	T: +420 603 810 859 E: bos.designe@gmail.com		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Petr Adam	Ing.Michal Pánek	Ing.Michal Pánek	

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy**		
Název části:	Souhrnná technická zpráva - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY		
Název objektu:			
Název přílohy:	Situace POV - FÁZE 1; FÁZE 1a		
Název úkol části přílohy:			
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Plzeňský	Klatovy (665 797)	0361 m1	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	19.06.2023	16 x A4	1:250

| | | |